

1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica
		Convenio modificatorio	27/11/12	Préstamo BID 2018/OC-GU

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			
EJECUCIÓN FÍSICA /1	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q762,056.00	
12.88%	1.60%	Variación % Física	11.49%
IV.2 GESTIÓN AL MES			
EJECUCIÓN FÍSICA /1	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q10,559,080.93	
14.36%	9.60%	Variación % Financiera	500%

Se ha finalizado la ejecución 79 establecimientos educativos, (4 del Componente de Mantenimiento y 75 menores, Se dio inicio al proceso de recepción de obras del Grupo de Funcionamiento.) y 9 de Obras de Inversión. Ac... Se dio inicio al proceso de recepción de obras del Grupo de Funcionamiento del 38.34%. 22 aún se encuentran en fase de diseño. 11 tendrán que reiniciar procesos de adjudicación y 67 están pendientes de adjudicar, para un total de 259 proyectos.

IV.3 Alertivos

Del Manual Operativo de Emergencia (MOE) su vigencia concluyó el 31 de marzo pasado; esto implica que los procesos de adjudicación y contratación de los Grupos de Inversión pendientes llevaran un tiempo mayor según la política de adquisiciones del BID. Situación que se considerará durante la próxima Evaluación de Cartera.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reparación y Reconstrucción de Establecimientos Educativos

Lidia Ivon Sofía Bocanegra Cuallar
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 Del Estado - UCEE -
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda.

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda