



LISTADO DE PROYECTOS DE -UCEE- AVANCE FISICO  
MARZO 2014

No.	CONSTRUCTORA	PROYECTO	No CONTRATO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	MONTO ORIGINAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	ESTADO ACTUAL	AVANCE FISICO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES/ESPECIFICACIONES
1	"CONSTRUCTORA ERICO S.A."	Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana de Niñas, Magdalena Mérida de Morales, Malacatán, San Marcos	57-2013-UCEE	Malacatán, San Marcos	Q. 3,779,318.38	11	180 DÍAS	CONSTRUCCION DE 6 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, Y MODULO DE GRADAS	553		0	Arq. Carlos Enrique Gonzales	EN PROCESO DE ANTICIPO
2	"DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A."	Ampliación Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chana, Tajumulco, San Marcos	22-2013-UCEE	Aldea Chana, Tajumulco, San Marcos	Q. 2,849,996.57	11	120 DÍAS	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PURAS, SERVICIOS SANITARIOS, LAVAMANOS COLECTIVOS, SUSTITUCIÓN DE TECHO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ARTEFACTOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	500	SUSPENDIDA	35%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 09/09/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL)	
3	"MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES ARANGO"	Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Caserío Nueva Unión, Chiantla, Huehuetenango.	32-2012-UCEE	Caserío Nueva Unión, Chintla, Huehuetenango	Q. 826,857.30	11	120 DÍAS	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, BODEGA, COCINA Y PERNOCTACIÓN, 3 ASIENTOS DE LETRINA, MURO PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR.	200	SUSPENDIDA	45%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 18/11/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL)	
4	EJECUCION DE PROYECTOS S.A."	Construcción Escuela Pre-primaria anexa a Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Santo Domingo Nacinta, Chiquimullilla, Santa Rosa.	37-2013-UCEE	Aldea Santo Domingo Nacinta, Chiquimullilla, Santa Rosa.	Q. 845,695.56	11	120 DÍAS	AMPLIACIÓN DE 2 AULAS PURAS, BODEGA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.	400	SUSPENDIDA	50%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 18/11/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL)	
5	"CONSTRUCCIONES CONTINENTALES, S.A."	Ampliación de la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea Xenaxicul, Aguacatán, Huehuetenango	16-2013-UCEE	Aldea Xenaxicul, Aguacatán, Huehuetenango	Q. 4,297,330.94	11	240 DÍAS	AMPLIACIÓN DE 7 AULAS PURAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, Y TRABAJOS EXTERIORES.	500	SUSPENDIDA	50%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 09/09/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL)	
6	CONSTRUCTORA "CONGUSA"	Rehabilitación Escuela Primaria Oficial Urbana Numero 75, Fuerza Aérea, Jornada matutina, zona 12, Guatemala	35-2012-UCEE	29 Avenida 18-18 Zona 12 Colonia Milles Rock, Guatemala	Q. 3,432,240.80	11	120 DÍAS	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, SUSTITUCION DE TECHO Y OBRA EXTERIOR PINTURA GENERAL.	1000	FINALIZADA	100%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 18/11/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL)	EN PROCESO DE RECEPCION
7	"CONSTRUCTORA E INGENIERIA, SOCIEDAD ANÓNIMA"	Ampliación de la Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta "Emilio Arenales Catalán" Nentón, Huehuetenango.	39-2012 UCEE	Cabecera Municipal, Nentón, Huehuetenango	Q. 4,352,399.65	11	180 DÍAS	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PURAS, COCINA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA	800	FINALIZADA	100%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 18/11/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL)	RECEPCION FINAL 07/02/2014
8	"LÓPEZ ALLEN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA"	Rehabilitación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Guardia de Honor, zona 5, Colonia Enriqueta, Villa Nueva, Guatemala.	19-2013 UCEE	5A. Avenida 11-13 Zona 5 Colonia Enriqueta, Villa Nueva, Guatemala	Q. 3,721,480.69	11	150 DÍAS	REHABILITACIÓN DE AULAS, BODEGAS, COCINAS, DIRECCIONES, GUARDIANÍA, SUB-DIRECCIÓN Y SALA DE MAESTRAS, OBRA EXTERIOR	800	FINALIZADA	100%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 09/09/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL)	RECEPCION FINAL 04/02/2014
9	"CONSTRUCTORA E INGENIERIA, SOCIEDAD ANÓNIMA"	Rehabilitación de la Escuela Pre-primaria Oficial Urbana de Párvulos, El Tumbador, San Marcos	17-2013 UCEE	Colonia El Carmen, El Tumbador, San Marcos	Q. 775,076.30	11	90 DÍAS	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, OBRA EXTERIOR: PATIO DE TORTA DE CONCRETO ANTI IMPACTO, RAZOR RIBBON, RED DE DRENAJES EXTERIOR	300	FINALIZADA	100%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 09/09/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL)	RECEPCION FINAL 31/01/2014
10	"BM MULTIPROYECTOS"	Ampliación de la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Aldea Jicaro Grande, Jutiapa, Jutiapa.	34-2012 UCEE	Aldea Jicaro Grande Jutiapa	Q. 3,389,769.61	11	180 DÍAS	EDIFICIOS: 2 MODULOS FN-200 (4 AULAS) 2 MODULOS DE BAÑOS SS-200 REPARACION DE LOS MODULOS (A,B,C,D Y E... EXISTENTES) + OBRA EXTERIOR.	700	FINALIZADA	100%	Ing. Cayetano Vin	RECEPCION FINAL 14/10/2013
11	"INGENIERIA Y SERVICIOS APLICADOS PROINGSA"	Ampliación de la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Aldea Quilín Novillo, Aguacatán, Huehuetenango	33-2012-UCEE	Aldea Quilín Novillo, Aguacatán, Huehuetenango.	Q. 796,068.86	11	100 DÍAS	EDIFICIO MODULO FN-200 (2 AULAS PURAS) MODULO DE LETRINAS SS-100 + OBRA EXTERIOR (MURO PERIMETRAL + TALLERES+ RAMPA DE ACCESO Y GRADAS TIPO B	300	FINALIZADA	100%	Ing. Cayetano Vin	RECEPCION FINAL 30/09/2013

Arq. Walter Sicaja  
JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda