

LISTADO DE PROYECTOS DE -UCEE- AVANCE FISICO

JULIO 2015

No.	CONSTRUCTORA	PROYECTO	SNIP	No CONTRATO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	MONTO ORIGINAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	ESTADO ACTUAL	AVANCE FISICO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES/ESPECIFICACIONES
1	"PERFIL INMOBILIARIO"	Ampliación Escuela Primaria Caserío Tierra Blanca, Aldea Exchimal, Aguacatán, Huehuetenango.	16730	112-2014-UCEE	Aldea Exchimal, Aguacatán, Huehuetenango.	Q. 1,656,158.06	11	120 DÍAS	CONSTRUCCION DE 3 AULAS PURAS, 4 MODULOS DE SANITARIOS, TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR.	369	0	0%	Arq. Carlos Enrique González (SUPERVISOR)	PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO
2	"Proyecto de Construcción Grupo MAC"	Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Caserío Ojo de Agua, Aldea Piedra Grande, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.	133898	90-2014-UCEE	Caserío Ojo de Agua, Aldea Piedra Grande, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q. 3,100,000.00	11	250 DÍAS	CONSTRUCCION DE 8 AULAS, UN MODULO DE AULAS, MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, Y OBRA EXTERIOR	415	0	0%	Arq. Carlos Enrique González (SUPERVISOR)	PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO
3	"COCESA"	Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Caserío Chuvillil, Sacapulas, Quiché.	33423	83-2014-UCEE	Caserío Chuvillil, Sacapulas, Quiché	Q. 3,529,441.99	11	150 DÍAS	CONSTRUCCION DE 4 AULAS + SERVICIOS SANITARIOS, UN MODULO DE GRADAS, REPARACION DE MODULO 1, 2 Y OBRA EXTERIOR	193	0	0%	Arq. Alejandro Rodríguez (SUPERVISOR)	PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO
4	"CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS S.A."	Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta El Jicaró, Boca del Monte, Villa Canales Guatemala.	113758	70-2014-UCEE	Boca del Monte, Villa Canales, Guatemala	Q. 5,968,348.69	11	546 DÍAS	CONSTRUCCION DE 8 AULAS CON MODULOS DE GRADAS, REPARACION DE MODULOS DE AULAS 1, 2, 3 Y OBRA EXTERIOR	555	0	0%	Arq. Alejandro Rodríguez (SUPERVISOR)	PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO
5	"CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS S.A."	Ampliación Escuela Primaria Oficial Mixta Aldea El Bran, Conguaco, Jutiapa.	7325	51-2014-UCEE	Aldea El Bran, Conguaco, Jutiapa.	Q. 1,798,528.45	11	200 Días	CONSTRUCCION DE MODULOS DE AULAS + SERVICIOS SANITARIOS	211	0	0%	Arq. Carlos Enrique González (SUPERVISOR)	PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO
6	"CONSTRUCTORA ERICO S.A."	Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana de Niñas, Magdalena Mérida de Morales, Malacatán, San Marcos	3999	57-2013-UCEE	Malacatán, San Marcos	Q. 3,779,318.38	11	180 DÍAS	CONSTRUCCION DE 6 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, Y MODULO DE GRADAS	553	SUSPENDIDA	95%	Arq. Carlos Enrique Gonzalez (SUPERVISOR)	SUSPENDIDA POR FALTA DE FONDOS PARA PAGOS
7	"CONSTRUCCIONES CONTINENTALES, S.A."	Ampliación de la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea Xenaxicul, Aguacatán, Huehuetenango	92902	16-2013-UCEE	Aldea Xenaxicul, Aguacatán, Huehuetenango	Q. 4,297,330.94	11	240 DÍAS	AMPLIACIÓN DE 7 AULAS PURAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, Y TRABAJOS EXTERIORES.	498	EJECUTADA	100%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 09/09/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzalez (SUPERVISOR ACTUAL)	NO SE HA LIQUIDADADO POR JUNTA LIQUIDADORA
8	"MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES ARANGO S.A."	Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Caserío Nueva Unión, Chiantla, Huehuetenango.	92603	32-2012-UCEE	Caserío Nueva Unión, Chiantla, Huehuetenango	Q. 826,857.30	11	120 DÍAS	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, BODEGA, COCINA Y PERNOCTACIÓN, 3 ASIENTOS DE LETRINA, MURO PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR.	200	SUSPENDIDA	55%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 18/11/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL)	EN PROCESO LEGAL