

LISTADO DE PROYECTOS DE -UCEE- AVANCE FISICO
AGOSTO 2014

No.	CONSTRUCTORA	PROYECTO	SNIP	No CONTRATO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	MONTO ORIGINAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	ESTADO ACTUAL	AVANCE FISICO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES/ ESPECIFICACIONES
1	"CONSTRUCTORA ERICO S.A."	Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana de Niñas, Magdalena Mérida de Morales, Malacatán, San Marcos	3999	57-2013-UCEE	Malacatán, San Marcos	Q. 3,779,318.38	11	180 DÍAS	CONSTRUCCION DE 6 AULAS , SERVICIOS SANITARIOS, Y MODULO DE GRADAS	553	EN EJECUCION	35%	Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR)	
2	"MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES ARANGO S.A."	Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Caserío Nueva Unión, Chiantla , Huehuetenango.	92603	32-2012-UCEE	Caserío Nueva Unión, Chiantla, Huehuetenango	Q. 826,857.30	11	120 DÍAS	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS , BODEGA, COCINA Y PERNOCTACIÓN, 3 ASIENTOS DE LETRINA, MURO PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR.	200	SUSPENDIDA	45%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 18/11/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL)	
3	"CONSTRUCCIONES CONTINENTALES, S.A."	Ampliación de la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea Xenaxicul, Aguacatán, Huehuetenango	92902	16-2013-UCEE	Aldea Xenaxicul, Aguacatán, Huehuetenango	Q.4,297,330.94	11	240 DÍAS	AMPLIACIÓN DE 7 AULAS PURAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, Y TRABAJOS EXTERIORES.	500	EN EJECUCION	88%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 09/09/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL)	
4	EJECUCIÓN DE PROYECTOS S.A."	Construcción Escuela Pre-primaria anexa a Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Santo Domingo Nacinta, Chiquimulilla, Santa Rosa.	33165	37-2013-UCEE	Aldea Santo Domingo Nacinta, Chiquimulilla, Santa Rosa.	Q.845,695.56	11	120 DÍAS	AMPLIACIÓN DE 2 AULAS PURAS, BODEGA, DIRECCIÓN , SERVICIOS SANITARIOS,OBRA EXTERIOR.	400	EN EJECUCION	98%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 18/11/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL)	
5	"DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A."	Ampliación Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chana,Tajumulco, San Marcos	7220	22-2013-UCEE	Aldea Chana, Tajumulco, San Marcos	Q .2,849,996.57	11	120 DÍAS	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PURAS, SERVICIOS SANITARIOS, LAVAMANOS COLECTIVOS, SUSTITUCIÓN DE TECHO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ARTEFACTOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	500	EJECUTADA	100%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 09/09/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL)	FINALIZADA 19 DE AGOSTO DEL 2014