

LISTADO DE PROYECTOS DE -UCEE- AVANCE FISICO  
OCTUBRE 2014

No.	CONSTRUCTORA	PROYECTO	SNIP	No CONTRATO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	MONTO ORIGINAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	ESTADO ACTUAL	AVANCE FISICO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES/ ESPECIFICACIONES
1	"COCESA"	Ampliacion Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Caserío Chuvillil, Sacapulas, Quiché.	33423	83-2014-UCEE	Caserio Chuvillil, Sacapulas, Quiché	Q. 3,529,441.99	11	150 DÍAS	CONSTRUCCION DE 4 AULAS + SERVICIOS SANITARIOS, UN MODULO DE GRADAS, REPARACION DE MODULO 1,2 Y OBRA EXTERIOR	193	0	0%	Arq. Alejandro Rodriguez (SUPERVISOR)	EN PROCESO DE ANTICIPO
2	"CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS S.A."	Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta El Jicaró, Boca del Monte, Villa Canales Guatemala.	113758	70-2014-UCEE	Boca del Monte, Villa Canales, Guatemala	Q. 5,968,348.69	11	546 DÍAS	CONSTRUCCION DE 8 AULAS CON MODULOS DE GRADAS, REPARACION DE MODULOS DE AULAS 1,2,3 Y OBRA EXTERIOR	555	0	0%	Arq. Alejandro Rodriguez (SUPERVISOR)	EN PROCESO DE ANTICIPO
3	"CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS S.A."	Ampliacion Escuela Primaria Oficial Mixta Aldea El Bran, Conguaco, Jutiapa.	7325	51-2014-UCEE	Aldea El Bran, Conguaco, Jutiapa.	Q. 1,798,528.45	11	200 Días	CONSTRUCCION DE MODULOS DE AULAS + SERVICIOS SANITARIOS	211	0	0%	Arq. Carlos Enrique Gonzalez (SUPERVISOR)	EN PROCESO DE ANTICIPO
4	"CONSTRUCTORA ERICO S.A."	Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana de Niñas, Magdalena Mérida de Morales, Malacatán, San Marcos	3999	57-2013-UCEE	Malacatán, San Marcos	Q. 3,779,318.38	11	180 DÍAS	CONSTRUCCION DE 6 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, Y MODULO DE GRADAS	553	EN EJECUCION	45%	Arq. Carlos Enrique Gonzalez (SUPERVISOR)	
5	"CONSTRUCCIONES CONTINENTALES, S.A."	Ampliación de la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea Xenaxicul, Aguacatán, Huehuetenango	92902	16-2013-UCEE	Aldea Xenaxicul, Aguacatán, Huehuetenango	Q.4,297,330.94	11	240 DÍAS	AMPLIACIÓN DE 7 AULAS PURAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, Y TRABAJOS EXTERIORES.	498	EN EJECUCION	99%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 09/09/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzalez (SUPERVISOR ACTUAL)	EN PROCESO DE INSPECCION FINAL
6	EJECUCION DE PROYECTOS S.A."	Construcción Escuela Pre-primaria anexa a Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Santo Domingo Nacinta, Chiquimulilla, Santa Rosa.	33165	37-2013-UCEE	Aldea Santo Domingo Nacinta, Chiquimulilla, Santa Rosa.	Q.845,695.56	11	120 DÍAS	AMPLIACIÓN DE 2 AULAS PURAS, BODEGA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.	400	EJECUTADA	100%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 18/11/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzalez (SUPERVISOR ACTUAL)	FINALIZADA EN PROCESO DE RECEPCION FINAL
7	"DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A."	Ampliación Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chana, Tajumulco, San Marcos	7220	22-2013-UCEE	Aldea Chana, Tajumulco, San Marcos	Q.2,849,996.57	11	120 DÍAS	CONSTRUCCION DE 3 AULAS PURAS, SERVICIOS SANITARIOS, LAVAMANOS COLECTIVOS, SUSTITUCIÓN DE TECHO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ARTEFACTOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	500	EJECUTADA	100%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 09/09/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzalez (SUPERVISOR ACTUAL)	FINALIZADA EN PROCESO DE INSPECCION FINAL