



**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

III.1. Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2012	III. 5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado			
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 0%	447	246	52	0	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a	

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					<p>Se ha finalizado la ejecución 105 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 42 de Inversión). Se continúa con el proceso de recepción de obras concluidas durante el ejercicio fiscal anterior. A finales del 2015, 49 Establecimientos de Inversión llegaron a un avance promedio del 71.4%. En la actualidad algunos proyectos se encuentran suspendidos por razones presupuestarias.</p>
EJECUCION FISICA /1	EJECUCION FINANCIERA	Q0.00			
0.00%	0.00%	Variación % Fisica	0.00%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES			Variación % Financiera	0.00%	<p><b>IV. 3 Alertivos</b></p> <p><b>En reunión interinstitucional en la primera revisión de cartera del 2016, se abordó la prórroga del límite de desembolsos, la cual quedó autorizado hasta el 27/04/2018.</b> Aún se continúan las gestiones de espacio presupuestario para inversión por un monto en vías de determinarse, previa opinión y prioridades definidas por el MINFIN, quienes nos dictarán las acciones a realizar. De igual manera, luego de la transferencia y disponibilidad presupuestaria obtenida para funcionamiento, se inició el proceso de contratación del equipo base de la Unidad Coordinadora del Programa.</p>
EJECUCION FISICA /1	EJECUCION FINANCIERA	Q0.00			
0.00%	0.00%				

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por



