

INFORME DE PROYECTOS  
MES DE MARZO 2020

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO	UBICACIÓN PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DESCRIPCION DE LA OBRA	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO ACTUAL	OBSERVACIONES
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>														
1	CONSTRUCTORA "COGUSA"	REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75, FUERZA AEREA, ZONA 12, GUATEMALA	31359	35-2012-UCCE	ZONA 12, CIUDAD DE GUATEMALA	Q. 3,432,240.80	52	507 ESTUDIANTES	120 DIAS CALENDARIO	NO APLICA	REPARACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 1.230 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURAS (INCLUYE MUROS Y TECHOS), 5.7 METROS LINEALES DE INSTALACIONES INTERIORES: HERRAMIENTAS SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, 2.485 METROS CUADRADOS DE ACABADOS, 42 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y 1.00 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMITIRÁ LA REPARACIÓN DE TECHOS DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN 5 AULAS, COCINA, BIBLIOTECA, BODEGA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO EN PATIO.	FINALIZADA	100.00%	PENDIENTE LIQUIDACIÓN
2	CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACAL, LUTIPATA CÓDIGO UDI: 22-12-0454-43	7925	51-2014-UCCE	ALDEA EL BRAN, CONGUACAL, LUTIPATA	Q. 1,798,528.45	52	211 ESTUDIANTES	200 DIAS CALENDARIO	NO APLICA	EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN: 470 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS PRELIMINARES, 24 METROS LINEALES DE ESTRUCTURAS, 374 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURAS (MUROS, CUBIERTAS), 2.376 METROS CUADRADOS DE ACABADOS, 90 METROS LINEALES DE INSTALACIONES HERRAMIENTAS SANITARIAS Y ELÉCTRICAS Y 150 METROS CUADRADOS DE PUERTAS Y VENTANAS. ADICIONALMENTE SE EJECUTARÁN 450 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS EXTERIORES.	FINALIZADA	100.00%	PENDIENTE LIQUIDACIÓN
3	CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA. CÓDIGO UDI: 05-16-6180-43	113758	70-2014-UCCE	EL JICARO BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA	Q. 5,968,348.69	52	339 ESTUDIANTES	546 DIAS CALENDARIO	NO APLICA	DEMOLICIÓN: AULAS EXISTENTES, TANTO LAS DE MADERA Y LÁMINA, COMO LAS DE BLOCK, PARA LA AMPLIACIÓN; CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DOS NIVELES (DE 1. DIRECTORIOS) 1. MÓDULOS DE BAÑOS (4), MÓDULOS DE GRABAS (2), REPARACIONES DE MUROS, CANCHA POLIDEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA.	FINALIZADA	100.00%	PENDIENTE LIQUIDACIÓN
4	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GRUPO MAC	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO QUESO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 2-02-0081-43	133898	90-2014-UCCE	ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Q. 3,100,000.00	52	715 ESTUDIANTES	250 DIAS CALENDARIO	NO APLICA	REHABILITACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE BIODIGESTOR TAMBIÉN UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIÓN DE REDES DE AGUAS NEGRAS, POTABLE Y PLUVIAL, MURO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA.	FINALIZADA	100.00%	PENDIENTE LIQUIDACIÓN
5	PERFIL INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMIL, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO. CÓDIGO UDI: 13-27-1358-43	14979	112-2014-UCCE	ALDEA EXCHIMIL, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO	Q. 1,656,158.06	52	107 ESTUDIANTES	120 DIAS CALENDARIO	NO APLICA	AMPLIACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 915 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURAS (INCLUYE MUROS Y TECHOS), 145 METROS LINEALES DE INSTALACIONES INTERIORES: HERRAMIENTAS SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, 995 METROS CUADRADOS DE ACABADOS, 42 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y 450 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMITIRÁ LA AMPLIACIÓN DE 4 AULAS PURAS, UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, UN MÓDULO DE GRABAS Y LA OBRA EXTERIOR.	FINALIZADA	100.00%	PENDIENTE LIQUIDACIÓN
6	COCEBA	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUAVILLA, SACAPULÁN, QUICHE	13423	83-2014-UCCE	CASERIO CHUAVILLA, SACAPULÁN, QUICHE	Q. 3,329,441.99	52	146 ESTUDIANTES	150 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO PALDA	AMPLIACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS PURAS, BAÑO, UN MÓDULO DE GRABAS, Y OBRAS EXTERIOR. (PINTURA EN MUROS, CAMBIO DE TECHO, CAMBIO DE PISO, COLOCACIÓN DE MURO PERIMETRAL + MALLA)	FINALIZADA	100.00%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
7		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO SOCOTE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-02-0092-43	131314	79-2013-UCCE-CH/UCP-810-2018-OC-GU	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Q. 903,514.62	52	118 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN DE ÁREAS, PREPARACIÓN DE PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS AULAS, CONFORMACIÓN DEL SUELO CON SUELO CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 2 AULAS SEGUN DISEÑO PA-212 DE UCEE. REPARACIÓN DE FUGAS EN MURO, PISO, COLUMNAR, REBORDEN PISO DE CONCRETO ALACAY Y FIBRACIÓN DE REBORDEN. CAMBIO DE LÁMPARAS EN SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA EN MURO, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS Y SUSTITUCIÓN DE INODOROS INDIVIDUALES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASERORIA JURIDICA	8.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
8		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-02-0085-43	131315	79-2013-UCCE-CH/UCP-810-2018-OC-GU	ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Q. 995,059.40	52	397 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOCK MÁS COLUMNAS, LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE BLOCK REFORZADO, MURO PERIMETRAL DE BLOCK MÁS MALLA, REPARACIÓN DE FUGAS EN MURO, COLUMNAR Y PISO, CAMBIO DE TECHO TOTAL, REPOSICIÓN DE LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, CAMBIO DE VENTANAS Y PUERTAL, AZE COMO PINTURA EN MUROS, CONSTRUCCIÓN NUEVA DE UN MÓDULO PA-210 + 2 AULAS + COCINA + BODEGA Y PERFORANCIA UN MÓDULO DE 200 + 5 SANITARIOS + LUMINARIAS COLECTIVO PARA MUJERES Y 2 SANITARIOS + 1 LUMINARIAS COLECTIVO + UN URINAL COLECTIVO PARA HOMBRES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASERORIA JURIDICA	7.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
9		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-02-0077-43	131316	79-2013-UCCE-CH/UCP-810-2018-OC-GU	ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Q. 2,392,405.84	52	215 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN DE ÁREAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CAMBIO DE TECHO EN AULAS, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS, CONSTRUCCIÓN DE 01 MÓDULO GU-400 (8 AULAS EN DOS NIVELES), CONSTRUCCIÓN DE 01 MÓDULO MGD-01 GRABAS, CONSTRUCCIÓN DE 01 MÓDULO DIRECCIÓN Y FIBRACIÓN.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASERORIA JURIDICA	3.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
10		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-02-0037-43	131322	79-2013-UCCE-CH/UCP-810-2018-OC-GU	CANTON VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Q. 683,823.68	52	49 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN DE ALGUNAS ÁREAS, CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA NUEVA CONSTRUCCIÓN; CONFORMACIÓN DE SUELO CON SUELO CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON MALLA, REMOCIÓN DE PISO DE CONCRETO, REPARACIONES DE FUGAS EN MURO, PISO, Y VIDAS, REPARACIÓN DE GRABERAS DE CANCHA DEPORTIVA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y LÁMPARAS, CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE 2 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASERORIA JURIDICA	11.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
11	F. A. C.	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-02-0128-42	131332	79-2013-UCCE-CH/UCP-810-2018-OC-GU	ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Q. 1,290,979.13	52	120 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOCK MÁS COLUMNAS, CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA PREPARACIÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN; CONFORMACIÓN DE SUELO CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL, REPOSICIÓN DE PISO, REPARACIÓN DE FUGAS EN MURO, PISO Y VIDAS, REPOSICIÓN DE LUMINARIAS Y CONSTRUCCIÓN NUEVA DE UN MÓDULO PA-210 + 2 AULAS + COCINA + BODEGA Y PERFORANCIA UN MÓDULO DE 200 + 5 SANITARIOS + LUMINARIAS COLECTIVO PARA MUJERES Y 2 SANITARIOS + 1 LUMINARIAS COLECTIVO + UN URINAL COLECTIVO PARA HOMBRES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASERORIA JURIDICA	6.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
12		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-02-0027-43	131297	79-2013-UCCE-CH/UCP-810-2018-OC-GU	CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Q. 1,024,585.16	52	43 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE MUROS DE BLOCK MÁS COLUMNAS, EXTRACCIÓN DE MATERIAL SOBRIANTE, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CAMBIO PERIMETRAL, REPOSICIÓN DE PISO, PINTURA EN MUROS, CANCHAS DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE CABLEADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 2 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASERORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
13		REPOSICIÓN ESCUELA PRE PRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-02-1268-42	131303	79-2013-UCCE-CH/UCP-810-2018-OC-GU	ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, 2	Q. 711,073.13	52	93 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN TOTAL, PREPARACIÓN DE TERRENO PARA ÁREA DE TRABAJO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN + HASTA @ 7.00M, MURO PERIMETRAL BLOCK @ 200 JUSTIC (@ 2.30M), CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS S-10, CONFORMACIÓN DEL SUELO CON SUELO CEMENTO, REBORDEN PISO DE CONCRETO, PISO DE TIERRA DE CONCRETO ALACAY, CAMBIO TOTAL DE TECHO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODORO INDIVIDUAL, LUMINARIAS + LÁMPARAS + INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASERORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
14		REPOSICIÓN ESCUELA PRE PRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-02-3080-42	131311	79-2013-UCCE-CH/UCP-810-2018-OC-GU	ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Q. 201,751.74	52	77 ESTUDIANTES	8 MESES		PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, REPARACIONES DE FUGAS EN MUROS, COLUMNAR Y PISO, CONSTRUCCIÓN DE CONTINUAQUETE, APPLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASERORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
15		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PALENCIA, ALDEA SACACHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-02-0024-43	131320	79-2013-UCCE-CH/UCP-810-2018-OC-GU	ALDEA SACACHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Q. 529,356.46	52	111 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN DE ÁREAS, PREPARACIÓN DE PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA, REMOCIÓN DE PISO DE CONCRETO, REPARACIÓN DE FUGAS DE COLUMNAR Y MUROS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES HERRAMIENTAS SANITARIAS, PINTURA EN MUROS, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y LÁMPARAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, INSTALACIÓN PINTURA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑO: TP-03-01.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASERORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS

**INFORME DE PROYECTOS**  
**MES DE MARZO 2020**



No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO	UBICACION PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DESCRIPCION DE LA OBRA	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
16		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0076-43	133325	79-2013/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	ALDEA SAN FRANCISCO EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Q. 164,808.46	52	37 ESTUDIANTES	8 MESES		ESTUDIOS DE PRE INVERSION, TRABAJOS PRELIMINARES (PREPARACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS), CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, REMOCION DE PISO DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO ALICADO, PINTURA EN MUROS Y INSTALACION DE LUMINARIAS Y/O LAMPARAS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCION POR SESION DE DERECHOS
17	CONSTRUCTORA ROZA	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0834-43	135234	74-2014/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS.	Q. 1,130,697.00	52	86 ESTUDIANTES	8 MESES	NO APLICA	DEMOLICION DE PAREDE, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, RAMPA DE CONCRETO, PINTURA EN MURO, CONSTRUCCION DE INODOROS, TUBERIA PARA DRENAJES, RED DE AGUA POTABLE, PLACA DE CONCRETO, CAMBIO DE ESTRUCTURA, CAMBIO DE CUBIERTA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCION DE VIDRIOS, COLOCACION DE VENTANAS, PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACION	100.00%	
18		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0884-43	135638	74-2014/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL SAN MARCOS.	Q. 938,443.00	52	80 ESTUDIANTES	8 MESES	NO APLICA	FUNDICION DE PARED, REMOVER PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION DE VIDRIOS, PUERTAS DE METAL, IMPERMEABILIZACION DE LOSA, REPARACION DE GREJAS Y FISURAS, CONFORMACION DE SUELO CEMENTO, CONSTRUCCION DE MODULOS TIPO UCEE, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACION	100.00%	
19		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0008-43	131684	54-2014/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Q. 284,361.00	52	104 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICION DE PARED, MURO DE CONTENCION, MURO PERIMETRAL, DEPOSITO PARA AGUA, CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	92.55%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
20	REPROVAL	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0999-43	131686	54-2014/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Q. 496,819.00	52	100 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICION DE PARED, DEMOLICION DE CIMENTACION, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, PINTURA EN MURO, SUSTITUCION DE INODOROS Y LAVAMANOS, CAMBIO DE TEGCHO, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCION DE VIDRIOS, VENTANAS, SUSTITUCION DE PISO, PUERTAS DE METAL, IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y REPARACION DE GREJAS.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	91.96%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
21		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0003-43	135699	54-2014/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Q. 770,080.00	52	62 ESTUDIANTES	8 MESES	NO APLICA	DEMOLICION DE MUROS, DE CIMENTACION, CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, EXTRACCION DE MATERIAL, PINTURA EN MUROS, PINTURAS EN PUERTAS Y PORTONES, CAMBIO DE TEGCHO, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, REPARACION DE GREJAS, CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	90.52%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
22		REPOSICION ESCUELA A PRE PRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1117-42	131701	54-2014/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Q. 398,574.00	52	75 ESTUDIANTES	8 MESES		CONSTRUCCION DE PARED, MURO PERIMETRAL, CAMBIO DE TEGCHO, LUMINARIAS, REPARACION DE GREJAS Y CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	85.00%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
23	COCIBA	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0637-43	137817	54-2014/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS.	Q. 1,996,901.00	52	203 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICION DE PARED, DEMOLICION DE CIMENTACION, CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, PINTURA EN MUROS, ESTRUCTURA PORTANTE EN PUERTAS, PORTONES, SUSTITUCION DE INODOROS, CAMBIO DE CUBIERTAS, SUSTITUCION DE VIDRIOS, REPARACION DE GREJAS, CONSTRUCCION DE 2 MODULOS TIPO UCEE, CONSTRUCCION DEMODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	PENDIENTE DE CAMBIO DE EMPRESA CONTRATISTA	7.48%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
24	TRANSPORTES HENRY MORALES	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL DE CINCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-61-0489-46	132818	55-2014/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA.	Q. 1,880,742.26	52	695 ESTUDIANTES	8 MESES		PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION DE INODOROS, SUMINISTRO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE TEGCHOS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCION DE VIDRIOS, REPOSICION DE REPELO Y CERNADO, IMPERMEABILIZACION DE LOSA, REPARACION DE GREJAS.	EN EJECUCION	91.11%	
25		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTON IPIQUIL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-67-0243-43	135973	55-2014/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.	Q. 844,468.15	52	61 ESTUDIANTES	8 MESES	NO APLICA	DEMOLICION DE PARED, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, TUBERIA PARA DRENAJES, CUBIERTA DE LAMINA ESTRUCTURA PORTANTE, LUMINARIAS, SUSTITUCION DE VIDRIOS, CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO.	EN EJECUCION	86.12%	
26		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR FABEY Y CHONTAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-67-0008-43	135674	55-2014/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	SECTOR FABEY Y CHONTAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.	Q. 528,830.48	52	210 ESTUDIANTES	8 MESES		PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION DE INODOROS, TUBERIA PARA DRENAJES, DEPOSITO PARA AGUA, CAMBIO DE TEGCHO, LUMINARIAS, SUSTITUCION DE VIDRIOS, PUERTA DE METAL, REPARACION DE GREJAS.	EN EJECUCION	95.77%	
27		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-67-0242-43	135678	55-2014/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	1A AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.	Q. 275,459.11	52	300 ESTUDIANTES	8 MESES		PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION DE INODOROS Y LAVAMANOS, TUBERIA PARA DRENAJE, CAMBIO DE TEGCHOS, LUMINARIAS, SUSTITUCION DE VIDRIOS, PUERTAS DE METAL.	EN EJECUCION	96.72%	
28	CARRERA	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECN UMAN, ALDEA XEYUTUP, NAHUALA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-65-0336-43	135957	52-2014/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	ALDEA XEYUTUP, NAHUALA, SOLOLA.	Q. 1,235,451.64	52	466 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICION PAREDES, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, PINTURA MUROS, PISO DE ABSORCION FOSA SEPTICA, PUERTAS DE METAL, REPARACION GREJAS, CONSTRUCCION MODULO DISEÑO UCEE FN-110, SS-200	PENDIENTE DE INICIO POR FALTA CDP	30.40%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
29		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUSACAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-65-0145-43	135663	52-2014/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	CASERIO CHUSACAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA.	Q. 973,210.19	52	109 ESTUDIANTES	8 MESES	NO APLICA	DEMOLICION DE PAREDES, MURO PERIMETRAL, PINTURA EN MUROS, PORTONES DE METAL, CAMBIO DE TEGCHOS, VIDRIOS, PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCION MODULO DISEÑO UCEE FN 210	PENDIENTE DE INICIO POR FALTA CDP	20.48%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
30		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA OTZUQUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43	135871	52-2014/AUCEE-CV/UCP-BID-2018-DC-GU	ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA OTZUQUACAN, SOLOLA.	Q. 2,946,116.14	52	323 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICION DE PARED, MURO PERIMETRAL, PINTURA PAREDES, PISO DE CONCRETO, PINTURA ESTRUCTURA, SUSTITUCION INODOROS, CANAL FLUVIAL, BAF, POZO DE ABSORCION, TUBERIA DRENAJE, DEPOSITO AGUA, LUNAL, CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCION VIDRIOS, REPOSICION AZULEJO Y PISO GRANITO, PUERTAS METAL, IMPERMEABILIZACION MURO, CONSTRUCCION MODULO UCEE EU-623, MODULO GRANADA MG-1	PENDIENTE DE INICIO POR FALTA CDP	12.88%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA

INFORME DE PROYECTOS

MES DE MARZO 2020

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO	UBICACIÓN PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DESCRIPCION DE LA OBRA	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
31	CONSTRUCTORA MARIBCAL S.A.	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO, CODIGO UDI: 09-24-0733-43	132718	59-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-DC-GU	CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO.	Q. 473,246.19	52	108 ESTUDIANTES	8 MESES	NO APLICA	DEMOLICION MURO BLOCK, REMODEL PISO DE CONCRETO, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, CANAL Y BAJADAS PLUVIAL, CAMBIO DE TECHO Y CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, VORLOS, BALCONES, REPARACION DE PUERTAS Y GRETAS	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACION	100.00%	
32	CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACAMA SAN MARCOS	209397	147-2018-UCEE	TACAMA, SAN MARCOS	Q. 2,504,954.63	41	86,000 HABITANTES	210 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO KALDA	CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LAMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS.	PENDIENTES VISITAS PARA EJECUCION CONSIDERABLE	96.00%	
33	CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	209400	148-2018-UCEE	SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ	Q. 4,043,854.30	41	21,000 HABITANTES	180 DIAS CALENDARIO	ING. MARIO GARCIA	CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCION DE LOSA NUEVA, INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LAMINA, INSTALACION DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION DE PISO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACION DE DRENAJES, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACION DE APERTACTOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO, BANQUETAS Y JARDINIZACION	PENDIENTES VISITAS PARA EJECUCION CONSIDERABLE	95.00%	SE OTORGA PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL DE 330 DIAS, Resolucion 0.1-014-A-2019 VU/mim de fecha 22 de marzo 2019. SE AUTORIZACION DE O.T.S., A.T.E., Resolucion 0.1-042-2019 VU/mim de fecha 23 de abril 2019.
34	COMERCIAL CRIBOL	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN JUAN COTZAL, QUICHE	209399	149-2018-UCEE	SAN JUAN COTZAL, QUICHE	Q. 2,669,848.04	41	70,000 HABITANTES	240 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO KALDA	CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LAMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS.	PENDIENTES VISITAS PARA EJECUCION CONSIDERABLE	80.00%	
35	COMERCIAL CRIBOL	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS PLATA GRANDE, KICAN, QUICHE	209398	150-2018-UCEE	PLATA GRANDE, KICAN, QUICHE	Q. 3,811,317.70	41	8,571 HABITANTES	240 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO KALDA	CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCION DE LOSA NUEVA, INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LAMINA, INSTALACION DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION DE PISO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACION DE DRENAJES, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACION DE APERTACTOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA, INSTALACION DE PORTON DE INGRESO PRINCIPAL, RAMPA DE ACCESO, BANQUETAS.	PENDIENTES VISITAS PARA EJECUCION CONSIDERABLE	62.00%	
36	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA	206196	151-2018-UCEE	SOLOLA, SOLOLA	Q. 3,729,464.49	41	164,000 HABITANTES	180 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO KALDA	CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LAMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS.	SUSPENDIDA	88.00%	FALTA DE CDP
37	EMPRESA X.W.	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA.	224076	159-2018-UCEE	BARBERENA, SANTA ROSA	Q. 4,147,151.62	41	125 ESTUDIANTES	390 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO KALDA	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LAMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS.	SUSPENDIDA	78.87%	FALTA DE CDP
38	DIRYA	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO UDI: 06-10-0309-43	224215	160-2018-UCEE	ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA	Q. 4,121,389.97	41	67 ESTUDIANTES	420 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO KALDA	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LAMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS.	SUSPENDIDA	50.00%	FALTA DE CDP
39	EL DEBVIÓ	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	161-2018-UCEE	ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA	Q. 4,967,812.38	41	65 ESTUDIANTES	300 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO KALDA	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LAMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS.	SUSPENDIDA	46.00%	FALTA DE CDP
40	CONSTRUCTORA I & T	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN JUAN ATTAN, HUEHUETENANGO	223891	UCEE-008-2019	SAN JUAN ATTAN, HUEHUETENANGO	Q. 2,961,143.47	41	15,300 HABITANTES	210 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO KALDA	ES CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, UBICADO EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO Y LOS TRABAJOS SERAN LOS SIGUIENTES CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LAMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS.	SUSPENDIDA	8.00%	FALTA DE CDP
41	CONSTRUCTORA I & T	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACTIC, ALTA VERAPAZ	223854	UCEE-008-2019	TACTIC, ALTA VERAPAZ	Q. 3,988,360.10	41	35,000 HABITANTES	180 DIAS CALENDARIO	ING. MARIO GARCIA	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACTIC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. LOS TRABAJOS SERAN LOS SIGUIENTES: CONSTRUCCION DE AREAS NUEVAS, CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCION DE LOSA NUEVA, INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LAMINA, INSTALACION DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION DE PISO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACION DE DRENAJES, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACION DE APERTACTOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO, BANQUETAS, INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES.	SUSPENDIDA	12.00%	FALTA DE CDP
<b>PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO (REMOZAMIENTO) AÑO 2019</b>														
42	BEBEIBA	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No.71 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, GUATEMALA, GUATEMALA.	NO APLICA	157-2018-UCEE	CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 1,371,026.05	52	472 ESTUDIANTES	150 DIAS CALENDARIO	NO APLICA	REMOZAMIENTO DE 6 MODULOS Y OBRA EXTERIOR, PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LAMINA, INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
43	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	REMOZAMIENTO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	NO APLICA	158-2018-UCEE	ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	Q. 1,968,892.26	52	1,300 ESTUDIANTES (INTEREA TODAS LAS JORNADAS)	120 DIAS CALENDARIO	NO APLICA	REMOZAMIENTO DE MODULO C, INTEGRADO CON 6 AULAS, MODULO D, INTEGRADO CON 6 AULAS Y MODULO ANEXO INTEGRADO POR 2 AULAS Y 2 AREAS DE TALLER, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION DE LOSAS, CAMBIO DE CUBIERTA COMPLETA, SUSTITUCION DE VORLOS EN VENTANA, CAMBIO DE PUERTAS, IMPERMEABILIZACION DE FACHADA DE LOROLLO, INSTALACION DE BAJADA PLUVIAL, CAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES, PINTURA EN SENEFAL.	FINALIZADA	100.00%	

**INFORME DE PROYECTOS**  
**MES DE MARZO 2020**

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO	UBICACION PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DESCRIPCION DE LA OBRA	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
44	<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES CALCO</b>	REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN PASCUAL III, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 5 117-2019-UCEE	GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 755,907.13	52	283 ESTUDIANTES	100 DIAS CALENDARIO	ING. MARIO GARCIA	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
45		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE NAOMETH, VILLA NUEVA, GUATEMALA	NO APLICA		VILLA NUEVA, GUATEMALA		52	271 ESTUDIANTES	100 DIAS CALENDARIO		REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
46		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA ENRIQUETA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	NO APLICA		VILLA NUEVA, GUATEMALA		52	270 ESTUDIANTES	100 DIAS CALENDARIO		REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
47		REMOZAMIENTO EDP ANEXA A ESCUELA VILLALOBOS NORTE "MIRANDO VELAZQUEZ F.", VILLA NUEVA, GUATEMALA	NO APLICA		VILLA NUEVA, GUATEMALA		52	24 ESTUDIANTES	100 DIAS CALENDARIO		REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
48	<b>CERQUIA</b>	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA C.C.O.N.A HUANUJÚ, ESCUINTLA, ESCUINTLA	NO APLICA	GRUPO 7 115-2019-UCEE	ESCUINTLA, ESCUINTLA	Q. 878,386.34	52	180 ESTUDIANTES	100 DIAS CALENDARIO	ING. FRANCISCO RUIZ	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
49		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL ESPAÑOL, CHAMPERICO, RETALHULEU	NO APLICA		CHAMPERICO, RETALHULEU		52	80 ESTUDIANTES	100 DIAS CALENDARIO		REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
50	<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES CALCO</b>	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS TULIPANES, FLORES, PETEN	NO APLICA	GRUPO 11 122-2019-UCEE	FLORES, PETEN	Q. 282,072.94	52	34 ESTUDIANTES	100 DIAS CALENDARIO	ING. FRANCISCO RUIZ	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
51	<b>IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION B.A.</b>	GRUPO 12 REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO EL PORVENIR, SAN BENITO, PETEN	NO APLICA	GRUPO 12 123-2019-UCEE	SAN BENITO, PETEN	Q. 721,051.60	52	238 ESTUDIANTES	100 DIAS CALENDARIO	ING. FRANCISCO RUIZ	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
52		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	NO APLICA		FLORES, PETEN		52	88 ESTUDIANTES	100 DIAS CALENDARIO		REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
53	<b>COCEBA</b>	GRUPO 13 REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ALDEA SAN JOSE EL BENCENITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	NO APLICA	GRUPO 13 116-2019-UCEE	SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	Q. 280,441.98	52	51 ESTUDIANTES	100 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	SUSPENDIDA	80.00%	
54		REMOZAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ANEXA A TORRE PEDRO ISAAC CRESPO, GUASACAPAN, SANTA ROSA	NO APLICA		GUASACAPAN, SANTA ROSA		52	105 ESTUDIANTES	100 DIAS CALENDARIO		REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	SUSPENDIDA	80.00%	
55		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	NO APLICA		SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA		52	93 ESTUDIANTES	100 DIAS CALENDARIO		REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	SUSPENDIDA	80.00%	
56	<b>X.W.</b>	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUNCIÓN GRANDE, AGUNCIÓN MITA, TUTUPÁ	NO APLICA	GRUPO 27 130-2019-UCEE	AGUNCIÓN MITA, TUTUPÁ	Q. 790,990.00	52	81 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. MARIO GARCIA	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	

**INFORME DE PROYECTOS**

MES DE MARZO 2020

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO	UBICACION PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DESCRIPCION DE LA OBRA	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
57	ROMERO, CHOJOLAN, MARCOS, VINICIO	REMEDIACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, LABOR PARRAGUIN, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEP EQUEZ	NO APLICA	GRUPO 37 132-2019-UCEE	SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEP EQUEZ	Q.72,816.86	52	27 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMEDIACION PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
58		REMEDIACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	NO APLICA		COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Q.488,475.12	52	186 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO		REMEDIACION PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
59	DUQUE, IRON, ALBA, LUZ	REMEDIACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	NO APLICA	GRUPO 29 134-2019-UCEE	JUTIAPA, JUTIAPA	Q.475,000.00	52	280 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. MARIO GARCIA	REMEDIACION PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
60	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	REMEDIACION ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA 8ª CALLE ZENAL, BARRIO LATINO, JUTIAPA, JUTIAPA	NO APLICA	GRUPO 22 129-2019-UCEE	BARRIO LATINO, JUTIAPA, JUTIAPA	Q.525,015.02	52	100 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. MARIO GARCIA	REMEDIACION PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
61	PONSÁ, MOLINA, ENRIQUE	REMEDIACION INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXP. CON ORIENTACION OCUPACIONAL DR. JOSE MATEO PARRUCO, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 30 2019-UCEE	GUATEMALA, GUATEMALA	Q.744,699.00	52	477 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. FRANCISCO RUIZ	REMEDIACION PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
62	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	REMEDIACION ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LATINO, JUTIAPA, JUTIAPA	NO APLICA	GRUPO 17 128-2019-UCEE	JUTIAPA, JUTIAPA	Q.733,444.97	52	173 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. MARIO GARCIA	REMEDIACION PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
63	ROMERO, CHOJOLAN, MARCOS, VINICIO	REMEDIACION INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA "ERNESTO CHAHARRIA RIVADENEYRA", SANARATE, EL PROGRESO	NO APLICA	GRUPO 36 133-2019-UCEE	SANARATE, EL PROGRESO	Q.293,705.50	52	668 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. FRANCISCO RUIZ	REMEDIACION PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
64		REMEDIACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL REPARO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NO APLICA		NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	Q.518,338.95	52	264 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO		REMEDIACION PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
65	ROMERO, CHOJOLAN, MARCOS, VINICIO	REMEDIACION ESCUELA DE NIÑOS NO. 3 CAYETANO FRANCOS Y MONROY, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 34 131-2019-UCEE	GUATEMALA, GUATEMALA	Q.108,355.88	52	188 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. FRANCISCO RUIZ	REMEDIACION PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
66		REMEDIACION ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACION NO. 16 REPUBLICA DE BOLIVIA, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA		GUATEMALA, GUATEMALA	Q.439,132.54	52	441 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO		REMEDIACION PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
67	ROMERO, CHOJOLAN, MARCOS, VINICIO	REMEDIACION ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 149 4 DE FEBRERO, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 35 137-2019-UCEE	GUATEMALA, GUATEMALA	Q.734,140.78	52	399 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMEDIACION PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
68		REMEDIACION ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑOS NO. 3 DOLORES BEDOYA DE MOLINA, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA		GUATEMALA, GUATEMALA	Q.145,700.31	52	242 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO		REMEDIACION PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
69	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	REMEDIACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN LORENZO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	NO APLICA	GRUPO 33 138-2019-UCEE	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Q. 571,662.97	52	197 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. MARIO GARCIA	REMEDIACION PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	

**INFORME DE PROYECTOS**

MES DE MARZO 2020

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO	UBICACION PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DESCRIPCION DE LA OBRA	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
70	<b>IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	REMEDIAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO	NO APLICA	GRUPO 31 140-2019-LUCE	SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO	Q.296,052.11	52	297 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. MARIO GARCIA	REMEDIAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
71		REMEDIAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CABALMAPA 1, SAN MIGUEL CHICAL, BAJA VERAPAZ	NO APLICA		SAN MIGUEL CHICAL, BAJA VERAPAZ	Q.119,759.29	52	13 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO		REMEDIAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
72		REMEDIAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARIACIONES NO. 25, JOSE MARIA VELA IRRISAB, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA		GUATEMALA, GUATEMALA	Q.197,332.27	52	141 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO		REMEDIAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
73	<b>IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	REMEDIAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MAGANCHE, FLORES, PETEN	NO APLICA	GRUPO 38 141-2019-LUCE	FLORES, PETEN	Q. 709,014.49	52	353 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. FRANCISCO RUIZ	REMEDIAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
74	<b>IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	REMEDIAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, 13 AVENIDA 2-47 ZONA 2, TERCERA LOTHIFICACION SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NO APLICA	GRUPO 39 142-2019-LUCE	FLORES, PETEN	Q. 63,827.88	52	67 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. FRANCISCO RUIZ	REMEDIAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
75		REMEDIAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXUL, FLORES, PETEN	NO APLICA		FLORES, PETEN	Q. 356,987.01	52	234 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO		REMEDIAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
76	<b>Enrique Ponce Molna CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA KYRUS</b>	REMEDIAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 49, JESUS CASTRO GÓMEZ, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 41	GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 687,856.64	52	339 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. FRANCISCO RUIZ	REMEDIAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
77	<b>RAMON ANIBAL HERNANDEZ OBORIO CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE</b>	REMEDIAMIENTO CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL - PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA NIÑA, ALDEA EL NARANJO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS	NO APLICA	GRUPO 42	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS	Q. 534,000.00	52	82 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. MARIO GARCIA	REMEDIAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	
78	<b>RAMON ANIBAL HERNANDEZ OBORIO CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE</b>	REMEDIAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. GREGORIO SAN TAN DUARTE, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA	NO APLICA	GRUPO 43	BARBERENA, SANTA ROSA	Q. 770,000.00	52	224 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. MARIO GARCIA	REMEDIAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA	100.00%	