

INFORME DE PROYECTOS

MICIV - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
MES DE DICIEMBRE 2019



EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCTORA "CONGUSA"										REPARACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 1,230 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURAS (INCLUYE MUROS Y TECHOS), 57 METROS LINEALES DE INSTALACIONES INTERIORES: HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, 2,488 METROS CUADRADOS DE ACABADOS, 62 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y 100 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMITIRÁ LA REPARACIÓN DE TECHOS DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN 5 AULAS, COCINA, BIBLIOTECA, BODEGA Y COLOCACIÓN DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO.	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCION	100.00%	
2	CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS										EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN: 470 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS PRELIMINARES, 24 METROS LINEALES DE OMBRENTACIÓN, 374 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURAS (MUROS, CUBIERTAS), 2,370 METROS CUADRADOS DE ACABADOS, 80 METROS LINEALES DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS Y 50 METROS CUADRADOS DE PUERTAS Y VENTANAS. ADICIONALMENTE SE EJECUTARÁN 450 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS EXTERIORES.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACION	100.00%	
3											DEMOLICIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACION	100.00%	
4	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GRUPO MAC										REHABILITACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO EU-BDM ASÍ COMO TAMBIÉN UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACION DE REDES DE AGUAS NEGRAS, POTABLE Y PLUVIAL, MURO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACION	100.00%	
5	PERFIL INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA										AMPLIACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 915 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURAS (INCLUYE MUROS Y TECHOS), 145 METROS LINEALES DE INSTALACIONES INTERIORES: HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, 935 METROS CUADRADOS DE ACABADOS, 80 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y 650 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMITIRÁ LA AMPLIACIÓN DE 4 AULAS PURAS, UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, UN MÓDULO DE GRADAS Y LA OBRA EXTERIOR.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACION	100.00%	
6	COCESA										AMPLIACIÓN: CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS PURAS, BAÑOS, UN MÓDULO DE GRADAS, Y OBRAS EXTERIOR. (PINTURA EN MUROS, CAMBIO DE TECHO, CAMBIO DE PISO, COLOCACION DE MURO PERIMETRAL+ MALLA).	EN EJECUCION	100.00%	SE OTORGA PROMESA DE PLAZO CONTRACTUAL DE 130 DIAS a partir del 07 de junio 2019. Resolución 0.3. 085-2019 VA/ev de fecha 06 de junio 2019.
7											DEMOLICIÓN DE ÁREAS, PREPARACIÓN DE PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS AULAS, CONFORMACIÓN DEL SUELO CON SUELO-CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 2 AULAS SEGÚN DISEÑO FN-232 DE UCEE. REPARACIÓN DE FISURAS EN MURO, PISO, COLUMNAS, REMOVER PISO DE CONCRETO ALISADO Y FUNDICIÓN DE NUEVO PISO, CAMBIO DE LÁMINAS EN SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA EN MURO, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS Y SUSTITUCIÓN DE INODOROS INDIVIDUALES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURIDICA	8.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
8											DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOCK MÁS COLUMNAS, LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE BLOCK REFORZADO, MURO PERIMETRAL DE BLOCK MAS MALLA, REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, COLUMNAS Y PISOS, CAMBIO DE TECHO TOTAL, REPOSICIÓN DE LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, CAMBIO DE BERTANAS Y PUERTAS, ASÍ COMO, PINTURA EN MUROS, CONSTRUCCIÓN NUEVA DE UN MÓDULO FN-210 = 2 AULAS + COCINA + BODEGA Y PERMANENCIA, UN MÓDULO SS-200 = 3 SANITARIOS + LAVAMANOS COLECTIVO PARA MUJERES Y 2 SANITARIOS + 1 LAVAMANOS COLECTIVO + UN URINAL COLECTIVO PARA HOMBRES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURIDICA	7.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
9											DEMOLICIÓN DE ÁREAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CAMBIO DE TECHO EN AULAS, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE LUMINARIAS, CONSTRUCCIÓN DE 01 MÓDULO EU-600 (6 AULAS EN DOS NIVELES), CONSTRUCCIÓN 01 MÓDULO MG-01 (GRADAS).	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURIDICA	3.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
10											DEMOLICIÓN DE ALGUNAS ÁREAS, CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA NUEVA CONSTRUCCIÓN, CONFORMACIÓN DE SUELO CON SUELO CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON MALLA, REMOCIÓN DE PISO DE CONCRETO, REPARACIONES DE FISURAS EN MURO, PISO, Y VIGAS, REPARACIÓN DE GRADERÍAS DE CANCHA DEPORTIVA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y LÁMPARAS, CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE 2 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURIDICA	11.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
11											DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOCK MÁS COLUMNAS, CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA PREPARACIÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, CONFORMACIÓN DE SUELO CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL, REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PISO, REPARACIÓN DE FISURAS EN MURO, PISO Y VIGAS, REPOSICIÓN DE LUMINARIAS Y CONSTRUCCIÓN NUEVA DE UN MÓDULO FN-210 = 2 AULAS + COCINA + BODEGA Y PERMANENCIA Y UN MÓDULO SS-200 = 3 SANITARIOS + LAVAMANOS COLECTIVO PARA MUJERES Y 2 SANITARIOS + 1 LAVAMANOS COLECTIVO + UN URINAL COLECTIVO PARA HOMBRES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURIDICA	6.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
12	F. A. C.										DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE MUROS DE BLOCK MÁS COLUMNAS, EXTRACCIÓN DE MATERIAL SOBRIANTE, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL, REMOCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, CANALES Y SAJAS DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE CABLEADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 2 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
13											DEMOLICIÓN TOTAL, PREPARACIÓN DE TERRENO PARA AREA DE TRABAJO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN + HASTA @7.00M, MURO PERIMETRAL BLOCK 0.20 RUSTIC (Ø 2.30M), CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS SS-10, CONFORMACIÓN DEL SUELO CON SUELO-CEMENTO, REMOVER PISO DE CONCRETO, PISO DE TORTA DE CONCRETO ALISADO, CAMBIO TOTAL DE TECHO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODORO INDIVIDUAL, LUMINARIAS + LÁMPARAS + INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
14											PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, REPARACIONES DE FISURAS EN MUROS, COLUMNAS Y PISO, CONSTRUCCIÓN DE CONTRAFUERTE, APLICACIÓN DE PINTURAS EN MUROS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS

INFORME DE PROYECTOS

MICIV - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE - UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO



MES DE DICIEMBRE 2019

Proyecto	Descripción	Código UDI	Valor	Superficie	Beneficiarios	Plazo	Estado	Responsable	Avance	Observaciones					
15	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PALENCIA, ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0024-43	131320	79-2013/UCEE-CIV/UJC-BID-2018-OC-GU	ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Q	529,356.46	52	111 ESTUDIANTES	8 MESES	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE ÁREAS, PREPARACIÓN DE PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA, REMOCIÓN DE PISO DE CONCRETO, REPARACIÓN DE FISURAS DE COLUMNAS Y MUROS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, PINTURA EN MUROS, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y LÁMPARAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, INSTALACIÓN PINTURA, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BANCOS TIPO SS-10.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS	
	16	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0076-43	131325	79-2013/UCEE-CIV/UJC-BID-2018-OC-GU	ALDEA SAN FRANCISCO EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Q	164,808.46	52	37 ESTUDIANTES	8 MESES	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, TRABAJOS PRELIMINARES (PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS), CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, REMOCIÓN DE PISO DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO ALISADO, PINTURA EN MUROS Y INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y/O LÁMPARAS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
CONSTRUCTORA ROZA	17	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0834-43	135234	74-2014/UCEE-CIV/UJC-BID-2018-OC-GU	ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS.	Q	1,130,697.00	52	86 ESTUDIANTES	8 MESES	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, RAMPA DE CONCRETO, PINTURA EN MURO, CONSTRUCCIÓN DE INODOROS, TUBERIA PARA DRENAJES, RED DE AGUA POTABLE, PILA DE CONCRETO, CAMBIO DE ESTRUCTURA, CAMBIO DE CUBIERTA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, COLOCACION DE VENTANAS, PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCIÓN DE MODULO TIPO UCEE.	RECPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACION	100.00%	
	18	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0841-43	131638	74-2014/UCEE-CIV/UJC-BID-2018-OC-GU	CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL SAN MARCOS.	Q	938,443.00	52	80 ESTUDIANTES	8 MESES	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	FUNDICIÓN DE PARED, REMOVER PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTAS DE METAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, REPARACIÓN DE GRETTAS Y FISURAS, CONFORMACIÓN DE SUELO CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MODULOS TIPO UCEE, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	RECPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACION	100.00%	
SEPROVAL	19	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0008-43	131684	54-2014/UCEE-CIV/UJC-BID-2018-OC-GU	CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Q	284,361.00	52	104 ESTUDIANTES	8 MESES	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, MURO DE CONTENCIÓN, MURO PERIMETRAL, DEPOSITO PARA AGUA, CONSTRUCCIÓN D MODULO TIPO UCEE.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	92.59%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
	20	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0999-43	131686	54-2014/UCEE-CIV/UJC-BID-2018-OC-GU	CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Q	496,819.00	52	100 ESTUDIANTES	8 MESES	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, PINTURA EN MURO, SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LAVAMANOS, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS Y REPARACION DE GRETTAS.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	91.96%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
	21	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-27-1002-43	131699	54-2014/UCEE-CIV/UJC-BID-2018-OC-GU	ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Q	770,080.00	52	62 ESTUDIANTES	8 MESES	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE MUROS, DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, EXTRACCION DE MATERIAL, PINTURA EN MUROS, PINTURAS EN PUERTAS Y PORTONES, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, REPARACIÓN DE GRETTAS, CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	90.52%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
	22	REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1117-42	131701	54-2014/UCEE-CIV/UJC-BID-2018-OC-GU	ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Q	398,574.00	52	75 ESTUDIANTES	8 MESES	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, REPARACIÓN DE GRETTAS Y CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	85.00%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
COCISA	23	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0637-43	137817	54-2014/UCEE-CIV/UJC-BID-2018-OC-GU	ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS.	Q	1,996,901.00	52	203 ESTUDIANTES	8 MESES	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, PINTURA EN MUROS, ESTRUCTURA PORTANTE, EN PUERTAS, PORTONES, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, CAMBIO DE CUBIERTAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, REPARACIÓN DE GRETTAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 MODULOS TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DEMODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	PENDIENTE DE CAMBIO DE EMPRESA CONTRATISTA	7.48%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
TRANSPORTES HENRY MORALES	24	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y SA AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-01-0489-46	132818	55-2014/UCEE-CIV/UJC-BID-2018-OC-GU	13 CALLE Y SA AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA.	Q	1,880,742.26	52	695 ESTUDIANTES	8 MESES	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, SUMINISTRO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, REPOSICIÓN DE REPELLO Y CERNIDO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, REPARACIÓN DE GRETTAS.	EN EJECUCION	91.11%	
	25	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0243-43	133673	55-2014/UCEE-CIV/UJC-BID-2018-OC-GU	SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.	Q	844,468.15	52	61 ESTUDIANTES	8 MESES	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, TUBERIA PARA DRENAJES, CUBIERTA DE LÁMINA, ESTRUCTURA PORTANTE, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, CONSTRUCCIÓN DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO.	EN EJECUCION	86.12%	
	26	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0008-43	133674	55-2014/UCEE-CIV/UJC-BID-2018-OC-GU	SECTOR PABEYA Y CHICHYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.	Q	528,830.48	52	210 ESTUDIANTES	8 MESES	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, TUBERIA PARA DRENAJES, DEPOSITO PARA AGUA, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTA DE METAL, REPARACIÓN DE GRETTAS.	EN EJECUCION	95.77%	
	27	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43	133678	55-2014/UCEE-CIV/UJC-BID-2018-OC-GU	1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.	Q	275,459.11	52	300 ESTUDIANTES	8 MESES	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LAVAMANOS, TUBERIA PARA DRENAJE, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTAS DE METAL.	EN EJECUCION	96.72%	
	28	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUPUP, NAHUALLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-05-0136-43	133657	52-2014/UCEE-CIV/UJC-BID-2018-OC-GU	ALDEA XEJUPUP, NAHUALLA, SOLOLA.	Q	1,226,451.64	52	466 ESTUDIANTES	8 MESES	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN PAREDES, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, PINTURA MUROS, POZO DE ABSORCIÓN FOSA SEPTICA, PUERTAS DE METAL, REPARACION GRETTAS, CONSTRUCCION MODULO DISEÑO UCEE FN-120, SS 200	PENDIENTE DE INICIO POR FALTA CDP	30.40%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA

INFORME DE PROYECTOS

MICIV - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

MES DE DICIEMBRE 2019



29	CARRESA	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUISAICAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-05-0145-43	133663	52-2014/UCEE-CIV/JCP-BID-2018-OC-GU	CASERIO CHUISAICAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA.	Q	973,210.19	52	109 ESTUDIANTES	8 MESES	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA	DEMOLICION DE PAREDES, MURO PERIMETRAL, PINTURA DE MUROS, PORTONES DE METAL, CAMBIO DE TECHOS, VIDRIOS, PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCION MODULO DISEÑO UCEE FN 210	PENDIENTE DE INICIO POR FALTA CDP	20.48%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
30		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43	133671	52-2014/UCEE-CIV/JCP-BID-2018-OC-GU	ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.	Q	2,946,116.14	52	323 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA	DEMOLICION DE PARED, MURO PERIMETRAL, PINTURA PAREDES, PISO DE CONCRETO, PINTURA ESTRUCTURA, SUSTITUCION INODOROS, CANAL PLUVIAL, BAP, POZO DE ABSORCION, TUBERIA DRENAJE, DEPOSITO AGUA, URINAL, CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCION VIDRIOS, REPOSICION AZULEO Y PISO GRANITO, PUERTAS METAL, IMPERMEABILIZACION MURO, CONSTRUCCION MODULO UCEE EU-622, MODULO GRADAS MG-1	PENDIENTE DE INICIO POR FALTA CDP	12.88%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
31	CONSTRUCTORA MARISCAL S.A.	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0733-43	132718	59-2014/UCEE-CIV/JCP-BID-2018-OC-GU	CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO.	Q	477,246.19	52	108 ESTUDIANTES	8 MESES	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA	DEMOLICION MURO BLOCK, REMOVER PISO DE CONCRETO, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, CANAL Y BAJADAS PLUVIAL, CAMBIO DE TECHO Y CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, VIDRIOS, BALCONES, REPARACION DE PUERTAS Y GRIETAS	RECERCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACION	100.00%	
32	E.M.E.	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PRIMUT CENTRO, CANTON LA CUMBRE, QUINTEPEQUE, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-03-0009-43	132713	79-2014/UCEE-CIV/JCP-BID-2018-OC-GU	CANTON LA CUMBRE, QUINTEPEQUE, QUETZALTENANGO.	Q	1,070,000.00	52	146 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA	DEMOLICION DE PARED, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, RAMPA DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, LUMINARIAS, CONSTRUCCION MODULO AULAS UCEE FN-210, SERVICIOS SANITARIOS SE-200	LIQUIDADADA	100.00%	
33		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CANTON EL CALVARIO, ZUNIL, QUETZALTENANGO. (JORNADA MATUTINA) CODIGO UDI: 09-16-0430-43	132732	79-2014/UCEE-CIV/JCP-BID-2018-OC-GU	CANTON EL CALVARIO, ZUNIL, QUETZALTENANGO.	Q	2,070,000.00	52	350 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA	DEMOLICION PARED BLOCK, CIMENTACION, CONSTRUCCION PLATAFORMA, PINTURA, PORTONES DE METAL, CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA, LUMINARIAS, GRIETAS, CONSTRUCCION MODULO AULAS EU-622, MODULO GRADAS	LIQUIDADADA	100.00%	
34		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA HERLUNDA CALDERON DE AVELAR, CANTON VAQUILITO, RETALHULEU, RETALHULEU. CODIGO UDI: 11-01-0045-43	132809	79-2014/UCEE-CIV/JCP-BID-2018-OC-GU	CANTON VAQUILITO, RETALHULEU, RETALHULEU.	Q	845,000.00	52	96 ESTUDIANTES	8 MESES	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA	DEMOLICION DE PARED BLOCK Y CIMENTACION, REMOVER PISO CONCRETO, CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, EXTRACCION DE MATERIAL, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, ESTRUCTURA Y PORTONES, BALCONES, INODORO, LAVAMANOS, PORTONES, CAMBIO ESTRUCTURA METAL Y CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, REPELO Y CERVIDO, VENTANA, PUERTA METAL, IMPERMEABILIZACION, BALCONES, REPARACION GRIETAS, CONSTRUCCION DE 2 AULAS	LIQUIDADADA	100.00%	
35		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CENTRO ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-16-0435-43	133328	79-2014/UCEE-CIV/JCP-BID-2018-OC-GU	ZUNIL, QUETZALTENANGO.	Q	175,000.00	52	178 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA	MURO DE BLOCK, PINTURA EN MUROS, PUERTAS, CANAL PLUVIAL Y BAP, PORTONES, CAMBIO ESTRUCTURA Y CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS, IMPERMEABILIZACION Y REPARACION GRIETAS.	LIQUIDADADA	100.00%	
36		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES NO.2 MARIANO GALVEZ, 7A. AVE. Y 8A. CALLE ZONA 1, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CODIGO UDI: 10-01-0045-43	133378	79-2014/UCEE-CIV/JCP-BID-2018-OC-GU	7A. AVE. Y 8A. CALLE ZONA 1, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	Q	945,000.00	52	231 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA	MURO PERIMETRAL, PINTURA EN MUROS, ESTRUCTURA, PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, INODORO, LAVAMANOS, SISTEMA HIDRONEUMATICO, CIELO FALSO, CAMBIO ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, VIDRIOS, AZULEO, PUERTAS METAL, IMPERMEABILIZACION, REPARACION GRIETAS	LIQUIDADADA	100.00%	

INFORME DE PROYECTOS

MICIV - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO



MES DE DICIEMBRE 2019

37	SSI, S.A.	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL, ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA, MALACATÁN, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-15-0045-45	150509	01-01-2017/UCEE-CI/UCP-BID-2018-OC-GU	ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA, MALACATÁN, SAN MARCOS.	Q	2,251,681.58	52	221 ESTUDIANTES	6 MESES	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ Y ING. ROBERTO RALDA	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	AULAS UCEE EU 622 LIMPIEZA, CIMENTACIÓN, LEVANTADO DE MUROS, VIGAS, LOSAS ENTREPISOS, ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA, ACABADOS, PUERTAS, VENTANERIA, INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS, MODULO DE GRADAS Y VARIOS EXTERIORES MURO PERIMETRAL	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCION	100.00%	EN PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION
38		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN, MALACATÁN, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-15-0684-43	150515	01-01-2017/UCEE-CI/UCP-BID-2018-OC-GU	ALDEA LA UNIÓN, MALACATÁN, SAN MARCOS.	Q	3,077,035.92	52	104 ESTUDIANTES	6 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	AULAS UCEE EU 622 LIMPIEZA, CIMENTACIÓN, LEVANTADO DE MUROS, VIGAS, LOSAS ENTREPISOS, ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA, ACABADOS, PUERTAS, VENTANERIA, INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS, MODULO DE GRADAS Y VARIOS EXTERIORES MURO PERIMETRAL	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCION	100.00%	EN PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION
39	CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACANA SAN MARCOS	209397	147-2018-UCEE	TACANA, SAN MARCOS	Q	2,504,954.63	41	86,000 HABITANTES	210 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	96.00%	SE OTORGA PRORROGA 60 DIAS a partir del 30 de julio 2019 y AUTORIZACION DE O.C., O.T.S., A.T.E., Resolución 0.1-128-2019-VV/vo de fecha 10 de julio 2019.
40		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	209400	148-2018-UCEE	SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ	Q	4,043,854.30	41	21,000 HABITANTES	180 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA NUEVA, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LÁMINA, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓN DE PISO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACION DE DRENAJES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO, BANQUETAS Y JARDINIZACIÓN	EN EJECUCION	95.00%	SE OTORGA PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL DE 130 DIAS. Resolución 0.1-014A-2019-VV/mm de fecha 22 de marzo 2019. SE AUTORIZACION DE O.C., A.T.E., Resolución 0.1-042-2019-VV/mm de fecha 23 de abril 2019.
41	COMERCIAL CRISOL	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN JUAN COTZAL QUICHE	209399	149-2018-UCEE	SAN JUAN COTZAL, QUICHE	Q	2,669,848.04	41	20,000 HABITANTES	240 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	80.00%	LEVANTADO DE SUSPENSION FECHA: 08 ABRIL 2019. SE OTORGA PRORROGA 60 DIAS a partir del 30 de agosto 2019 y AUTORIZACION DE O.C., O.T.S., A.T.E., Resolución 0.1-138-2019-VV/vo de fecha 22 de julio 2019.
42		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	209398	150-2018-UCEE	PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q	3,811,317.70	41	8,571 HABITANTES	240 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA NUEVA, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LÁMINA, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACION DE DRENAJES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE MALLA GALVANIZADA, INSTALACIÓN DE PORTON DE INGRESO PRINCIPAL, RAMPA DE ACCESO, BANQUETAS.	EN EJECUCION	70.00%	LEVANTADO DE SUSPENSION FECHA: 08 ABRIL 2019. SE OTORGA PRORROGA 60 DIAS a partir del 30 de agosto 2019 y AUTORIZACION DE O.C., O.T.S., A.T.E., Resolución 0.1-125-2019-VV/vo de fecha 10 de julio 2019.
43	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA.	206196	151-2018-UCEE	SOLOLA, SOLOLA	Q	3,729,464.49	41	164,000 HABITANTES	180 DIAS CALENDARIO	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	95.00%	LEVANTADO DE SUSPENSION FECHA: 08 ABRIL 2019. SE OTORGA PRORROGA 90 DIAS a partir del 25 de julio 2019 y AUTORIZACION DE O.C., O.T.S., A.T.E., Resolución 0.1-133-2019-VV/vo de fecha 16 de julio 2019.
44	EMPRESA X.W.	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA.	224376	159-2018-UCEE	BARBERENA, SANTA ROSA	Q	4,187,151.62	41	125 ESTUDIANTES	390 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	78.87%	SE AUTORIZACION DE O.C. y O.T.S., Resolución 0.1-126-2019-VV/vo de fecha 10 de julio 2019.
45	DIRYA	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO UDI: 06-10-0309-43	224215	160-2018-UCEE	ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA	Q	4,121,369.97	41	67 ESTUDIANTES	420 DIAS CALENDARIO	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	53.00%	SE AUTORIZACION DE O.C. y O.T.S., Resolución 0.1-105b-2019-VV/mm de fecha 02 de julio 2019.
46	EL DESVÍO	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	161-2018-UCEE	ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA	Q	4,967,812.38	41	65 ESTUDIANTES	300 DIAS CALENDARIO	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	58.00%	SE AUTORIZACION DE O.C. y O.T.S., Resolución 0.1-105a-2019-VV/mm de fecha 02 de julio 2019.
47	CONSTRUCTORA L & T	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN JUAN ATTAN, HUEHUETENANGO	223891	UCEE-108-2019	SAN JUAN ATTAN, HUEHUETENANGO	Q	2,981,143.47	41	15,200 HABITANTES	210 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	ES CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, UBICADO EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO Y LOS TRABAJOS SERAN LOS SIGUIENTES: CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	37.00%	
48		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACTIC ALTA VERAPAZ	223854	UCEE-98-2019	TACTIC, ALTA VERAPAZ	Q	3,988,360.10	41	35,000 HABITANTES	180 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACTIC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. LOS TRABAJOS SERAN LOS SIGUIENTES: CONSTRUCCIÓN DE AREAS NUEVAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA NUEVA, INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LÁMINA, INSTALACION DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION DE PISO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACION DE DRENAJES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, RAMPAS DE ACCESO, BANQUETAS, INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES.	EN EJECUCION	35.00%	
49	SEGEISA	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No.71 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, GUATEMALA, GUATEMALA.	NO APLICA	157-2018-UCEE	CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	Q	1,371,026.05	52	471 ESTUDIANTES	150 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DE 6 MÓDULOS Y OBRA EXTERIOR, PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LAMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCION	100.00%	
50	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	REMOZAMIENTO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	NO APLICA	158-2018-UCEE	ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	Q	1,968,892.26	52	1,300 ESTUDIANTES (INTEGRA TODAS LAS JORNADAS)	120 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DE MÓDULO C, INTEGRADO CON 6 AULAS, MÓDULO D, INTEGRADO CON 6 AULAS Y MÓDULO ANEXO INTEGRADO POR 3 AULAS Y 2 ÁREAS DE TALLER, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS, CAMBIO DE CUBIERTA COMPLETA, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS, CAMBIO DE PUERTAS, LIMPIEZA DE FACHADA DE LADRILLO, INSTALACION DE BAJADA PLUVIAL, CAMBIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES, PINTURA EN SENEFAS.	EN EJECUCION	100.00%	LEVANTADO DE SUSPENSION FECHA: 14 MARZO 2019. SE OTORGA PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL DE 60 DIAS a partir del 10 de junio 2019, Resolución 0.1-75a-2019-VV/vo de fecha 28 de mayo 2019.

INFORME DE PROYECTOS

MICIV - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

MES DE DICIEMBRE 2019



77	KENNY ESTEBEN ALFARO ESTRADA MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES CALCO	REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN PASCUAL III, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 5 117-2019-UCEE	GUATEMALA, GUATEMALA	Q 113,638,23	52	189 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	89.06%	
78		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE NAZARETH, VILLA NUEVA, GUATEMALA	NO APLICA		VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q 197,768,56	52	301 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	79.27%	
79		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA ENRIQUETA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	NO APLICA		VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q 117,775,54	52	256 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	95.48%	
80		REMOZAMIENTO EODP ANEXA A ESCUELA VILLALOBOS NORTE "ARMANDO VELAZQUES F.", VILLA NUEVA, GUATEMALA	NO APLICA		VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q 286,124,00	52	23 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	0.00%	
81	SHAYDA PROSCILA RAMIREZ DIAZ CERGUÁ	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA HUNAPU, ESCUINTLA, ESCUINTLA	NO APLICA	GRUPO 7 115-2019-UCEE	ESCUINTLA, ESCUINTLA	Q 553,079,86	52	237 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	98.00%	
82		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL ESPAÑOL, CHAMPERICO, RETALHUEU	NO APLICA		CHAMPERICO, RETALHUEU	Q 325,306,46	52	86 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	78.90%	
83	KENNY ESTEBEN ALFARO ESTRADA MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES CALCO	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS TULIPANES, FLORES, PETEN	NO APLICA	GRUPO 11 122-2019-UCEE	FLORES, PETEN	Q 282072,94	52	48 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	75.17%	
84	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO EL PORVENIR, SAN BENITO, PETEN	NO APLICA	GRUPO 12 123-2019-UCEE	SAN BENITO, PETEN	Q 621,735,33	52	209 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	93.14%	
85		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	NO APLICA		FLORES, PETEN	Q 99,316,26	52	62 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	89.21%	
86	JENNIFER EDYT RAMIREZ DIAZ COCESA	GRUPO 13 REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	NO APLICA	GRUPO 13 116-2019-UCEE	SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	Q 23,725,80	52	45 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO RALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	90.00%	
87		REMOZAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ANEXA A EORM PEDRO ISAC CRESPO, GUASACAPAN, SANTA ROSA	NO APLICA	GRUPO 13 116-2019-UCEE	GUASACAPAN, SANTA ROSA	Q 42,259,29	52	69 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO RALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	90.00%	
88		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	NO APLICA	GRUPO 13 116-2019-UCEE	SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	Q 211,456,69	52	109 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO RALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	90.00%	
89	DUQUE, GIRON, ALBALUZ X.W.	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ASUNCION GRANDE, ASUNCION MITA, JUTIAPA	NO APLICA	GRUPO 27 130-2019-UCEE	ASUNCION MITA, JUTIAPA	Q 790,990,00	52	80 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO RALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	80.00%	
90	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LATINO, JUTIAPA, JUTIAPA	NO APLICA	GRUPO 17 128-2019-UCEE	JUTIAPA, JUTIAPA	Q 733,444,97	52	173 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO RALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	80.00%	
91	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA 8ª CALLE ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, JUTIAPA	NO APLICA	GRUPO 22 129-2019-UCEE	BARRIO LATINO, JUTIAPA, JUTIAPA	Q 525,019,02	52	100 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	64.58%	
92	DUQUE, GIRON, ALBALUZ	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	NO APLICA	GRUPO 29 134-2019-UCEE	JUTIAPA, JUTIAPA	Q 475,000,00	52	280 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	68.34%	
93	PONSA, MOLINA, ENRIQUE	REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXP. CON ORIENTACION OCUPACIONAL DR. JOSE MATOS PACHECO, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 30 135-2019-UCEE	GUATEMALA, GUATEMALA	Q 744,699,00	52	477 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO RALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	95.00%	

INFORME DE PROYECTOS

MICIV - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO



MES DE DICIEMBRE 2019

94	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO	NO APLICA	GRUPO 31 140-2019-UCEE	SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO	Q 296,052.11	52	297 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	19.21%	
95		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CAMALMAPA 1, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	NO APLICA		SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	Q 119,759.29	52	13 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	21.69%	
96		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 25 JOSE MARIA VELA IRRISARI, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA		GUATEMALA, GUATEMALA	Q 197,132.27	52	141 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	0.00%	
97	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN LORENZO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	NO APLICA	GRUPO 33 139-2019-UCEE	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Q 571,662.97	52	197 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	22.03%	
98	ROMERO, CHOJOLAN, MARCOS, VINICIO	REMOZAMIENTO ESCUELA DE NIÑOS NO. 3 CAYETANO FRANCO Y MONROY, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 34 133-2019-UCEE	GUATEMALA, GUATEMALA	Q 108,359.88	52	188 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	85.12%	
99		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACIÓN NO. 16 REPUBLICA DE BOUVIA, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA		GUATEMALA, GUATEMALA	Q 439,132.54	52	441 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	83.66%	
100	ROMERO, CHOJOLAN, MARCOS, VINICIO	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 149 4 DE FEBRERO, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 35 137-2019-UCEE	GUATEMALA, GUATEMALA	Q 734,140.78	52	399 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	88.00%	
101		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 3 DOLORES BEDOYA DE MOLINA, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA		GUATEMALA, GUATEMALA	Q 145,700.31	52	242 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	88.00%	
102	ROMERO, CHOJOLAN, MARCOS, VINICIO	REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL EDUCACIÓN BÁSICA "ERNESTO CHAVARRIA RIVADENEYRA", SANARATE, EL PROGRESO	NO APLICA	GRUPO 36 133-2019-UCEE	SANARATE, EL PROGRESO	Q 291,706.50	52	668 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	91.96%	
103		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL REPARO, NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA	NO APLICA		NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA	Q 518,338.95	52	264 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	84.87%	
104	ROMERO, CHOJOLAN, MARCOS, VINICIO	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, LABOR PARRASQUIN, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ	NO APLICA	GRUPO 37 132-2019-UCEE	SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ	Q 72,816.86	52	27 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	85.14%	
105		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	NO APLICA		COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Q 488,475.12	52	186 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	89.97%	
106	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN	NO APLICA	GRUPO 38 141-2019-UCEE	FLORES, PETEN	Q 709,014.49	52	353 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	5.30%	
107	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, 13 AVENIDA 2-47 ZONA 2, TERCERA LOTIFICACION SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NO APLICA	GRUPO 39 142-2019-UCEE	FLORES, PETEN	Q 63,877.88	52	67 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	0.00%	
108		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IKLU, FLORES, PETEN	NO APLICA		FLORES, PETEN	Q 358,987.01	52	234 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	20.50%	

INFORME DE PROYECTOS

MICIV - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO



MES DE DICIEMBRE 2019

109	Enrique Ponsa Molina CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA KYRIOS	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO.49 JESUS CASTRO GOMEZ, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 41 EN PROCESO DE CONTRATO	GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 687,856.64	52	339 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO RALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	40.00%	
	RAMON ANIBAL HERNANDEZ OSORIO CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE	REMOZAMIENTO CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL-PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA NIÑA- ALDEA EL NARANJO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS	NO APLICA	GRUPO 42 EN PROCESO DE CONTRATO	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA,SAN MARCOS	Q. 554,000.00	52	82 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	0.00%	
	RAMON ANIBAL HERNANDEZ OSORIO CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. GREGORIO GAITÁN DUARTE, ALDEA EL JUNCUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA.	NO APLICA	GRUPO 43 EN PROCESO DE CONTRATO	BARBERENA, SANTA ROSA	Q. 770,000.00	52	224 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO RALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	25.00%	