

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	Avance del mes		
						III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 41.24%	447	246	177	73	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN


Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se ha finalizado la ejecución 74 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 11 de Inversión). Se dio inicio al proceso de recepción de obras del Grupo de Funcionamiento. Actualmente 79 Establecimientos se encuentran ejecutándose en un avance promedio del 47.79%. 22 aún se encuentran en fase de diseño. 11 tendrán que reiniciar procesos de adjudicación y 67 están pendientes de adjudicar, para un total de 259 proyectos.	
EJECUCIÓN FÍSICA /1	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q10,559,080.93			
14.36%	9.60%	Variación % Física	31%		
IV.2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	-13%		
EJECUCIÓN FÍSICA /1	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q11,835,104.37		IV.3 Alertivos	
18.74%	8.33%				

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos


Firma Aprobado Por

Ivón Sofía Bocanegra Cuellar
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda.


Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda