



001

- Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología  
-INSIVUMEH-  
Préstamo BCIE 1656
- Fondo Social de Solidaridad  
Préstamo 1409/OC-GU

**Cooperación No Reembolsable**

- Dirección General de Radio y Televisión Nacional -TGW-  
Donación Gobierno de China (Taiwán)

Adjunto se envían formularios con la información correspondiente del mes de marzo.

Agradeciendo de antemano su atención, me suscribo de usted.


Sinceramente,



Lidia Luz María Grouyo  
Coordinadora  
Unidad Sectorial de Planificación  
-USEPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



Vo.Bo. Edgar Kribel Gómez Escobar  
Coordinador de la Unidad Sectorial de Planificación  
-USEPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Rubén Eduardo Mejía Linares  
Viceministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

**MI ESCUELA PROGRESA, SUB PROGRAMA  
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA  
ESCOLAR**

**MIN**



043



044

## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

### De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base Legal: Capítulo 5, Crédito Público, Artículo 4. Decreto 30-2012 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 y 2014 y; Artículo 53 BIS, adicionado al Decreto 101-97 por medio del Decreto 13-2013 "Reformas al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República".

		Informe elaborado por	
		Nombre	Rudy Ramírez
		Correo electrónico	rujoraro@hotmail.com
Reporte No.	1	Cargo	Asistente de Coordinación
Mes	Marzo	Unidad	Préstamo BID 2018/OC-GU
Año	2014	Entidad	Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
		Fecha de envío	4 de abril de 2014

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	MI ESCUELA PROGRESA, SUB PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1.2	No. de Donación o Préstamo	Préstamo BID 2018/GU-OC

1.3	<b>Tipo de Cooperación</b>	
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/> CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/> CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/> CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/> CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/> CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/> AH

1.4	<b>Código SICOIN</b>	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	UCEE	52
	Organismo / Fuente Cooperante	BID	402
	Correlativo / Programa - Proyecto	2018/OC-GU	108

1.5	<b>Plazo / Duración</b>	3	Años		
		5	Meses		
	Fecha de suscripción	25	Feb.	2009	
	Fecha de inicio	23	Junio	2009	
	Fecha de finalización	27	Abril	2016	

1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica
		Convenio modificadorio	27/11/12	Préstamo BID 2018/OC-GU
		Convenio Interinstitucional	Febrero 2013	Préstamo BID 2018/OC-GU

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 7.80 x US\$1.00) Se ajustó el tipo de cambio.

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	US \$ 40.0 millones	US \$	Q. 7.80/US \$1	Q. 312.0 millones	US \$ 40.0 millones
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	US \$ 40.0 millones	US \$	Q. 7.80/US \$1	Q. 312.0 millones	US \$ 40.0 millones
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)					
1.7.4	Enmiendas (especifique)					
1.7.5	Otros aportes					
1.7.6	Monto total	US \$ 40.0 millones	US \$	Q. 7.80/US \$1	Q. 312.0 millones	US \$ 40.0 millones

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1.	10/5/13	7.80	79,729,489.40		10,221,729.41	10,221,729.41

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 7.80 x US\$1.00)

**2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)**

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1.		312.0 mill.	79.7 mill	25.5	16.9 mill.	21.2
	2.2.8 Totales	312.0 mill.	79.7 mill	25.5	16.9 mill.	21.2

\* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

<b>2.3</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b>
2.3.1	Demoras en el proceso de aprobación de contratos

**2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)**

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
Q. 312.0 mill.	Q. 79.7 mill.	25.5	26.2 mill.	33%		

**3 AVANCE PRESUPUESTARIO**
**3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 52 (SICOIN) (Montos en Q.)**

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2013	0 millones	51,067,862.00	51,067,862.00	16,950,922.13	33.19
2014	0 millones	0 millones	0 millones	0	0

<b>3.2</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b>
3.2.1	No disponibilidad de espacio presupuestario.

**4 AVANCE FÍSICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO**

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

<b>4.1</b>	<b>Objetivos del Programa o Proyecto</b>	
	Objetivo general	Apoyar la implementación de la política educativa del país, en especial de educación primaria, para lograr una educación de calidad, con equidad, pertinencia cultural y lingüística.
	Objetivo específico 1	Rescatar y mejorar la infraestructura educativa del país.

4.2 Componente No. _____					
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
	Ejecución trabajos de reparaciones menores (54 escuelas finalizadas contractualmente)				14.4%

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto (resultado de comparar monto pagado por ejecución de obras con el monto total del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2013)	14.4%
-----	--	-------

4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física	
4.4.1	Viabilidad legal de los predios a cargo del MINEDUC aun en proceso
4.4.2	Confirmación de datos para cuantificación de inversiones para una intervención integral
4.4.3	Proceso para la intervención de los establecimientos educativos denominados como Casos Especiales (Patrimonio, Riesgo y otros)

### 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		Financiera (%)	Presupuestaria (%)	Física (%)
		33	0	14.4

### 6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
6.1.1	Asignar el espacio presupuestario necesario a agilizar la contratación de proyectos.
6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
6.2.1	Atender oportunamente el monitoreo, seguimiento y supervisión de las obras
6.2.2	Seguimiento ante el MINEDUC de las gestiones para contar con la viabilidad legal de los predios a la brevedad posible