



REF: Oficio-2.1-836-2025/ach

Guatemala, 08 de octubre de 2025

**Señora
Claudia Marisol Méndez
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Presente**

Estimada Señora Méndez:

Cordialmente me dirijo a usted para hacer referencia a su comunicado Ref: Oficio O. -1.0-006-2025 UIP/lis mediante el cual solicita al Departamento de Planificación trasladar los primeros cinco días de cada mes, los documentos que corresponden al Decreto Número 36-2024 Ley de Acceso a la Información Pública, Artículo 10 numeral 5.

En respuesta a su solicitud, adjunto de forma impresa los documentos de la Ejecución de metas del mes de **septiembre** de 2025.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


Atentamente,


Lcda. Ana Lucia Chaperón Ixcoy
Cel: 28513
Servicios Profesionales
Departamento de Planificación-Sección de
Coordinación y Programación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

**Cc: Archivo
Adjunto: documentos indicados.**


Ing. Henry Kenny Menchú Tzoc
Cel: 9666
Servicios Profesionales
Departamento de Planificación -Sección de
Coordinación y Programación de Proyectos
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Vo. Bo.


MBA. Janelina Uchoc Botao
Subdirectora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

COPIA



Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

REF: Oficio-2.1-829-2025/alch

Guatemala, 07 de octubre de 2025

Licenciada

María Hortensia del Cid López

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-
Presente**

Licenciada del Cid:


Cordialmente nos dirigimos a usted, con el objeto de informarle que, en referencia a la distribución de beneficiarios de metas correspondientes al mes de **septiembre** del año en curso, no se tiene registro de información en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- según reporte número R00823070.rpt.

Sin otro particular, es grato suscribirnos cordialmente.

MBA. Jacqueline L. Choe-Boteo
Subdirectora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Licda. Flor de María Palencia Tzuc
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Cc: Archivo
Adjunto: reporte indicado.



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes - 00823070
Seguimiento de Beneficiados de Metas Unidad Ejecutora
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
ENTIDAD Igual a 11130013, UNIDAD EJECUTORA Igual a 206

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/10/2025
 HORA : 10:17.32
 REPORTE: R00823070.rpt

Este reporte muestra una distribución de las personas beneficiadas con los bienes y/o servicios que brindan las entidades, clasificándolas por sexo, edad y etnia, sin embargo, debe contemplar lo siguiente:

- Es responsabilidad de cada Unidad Ejecutora el registro de la distribución de beneficiados de metas.
- Este reporte muestra únicamente las metas que cuentan con una distribución de beneficiados registrada por las Unidades Ejecutoras de la Entidad.
- La meta del producto, no es necesariamente el resultado de la suma de sus subproductos.
- En la columna denominada "Producto", muestra la letra "S", haciendo alusión a que es una meta de PRODUCTO y la letra "N" a que es una meta de SUBPRODUCTO.

Ejercicio Fiscal: 2025

Entidad :

Unidad Ejecutora :

Población Beneficiada					Población Beneficiada																			
					Meta					Sexo			Edad				Etnia							
PG	SPG	PS	ACT	OB	Meta	Subproducto	Descripción	Unidad de Medida	Meta Enunciada	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (Infancia)	13-30 años (Juventud)	Mujeres de 30 a 60 años	Mujeres de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Núnia	Garífuna	Otros	Total



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

COPIA



Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

REF: Oficio-2.1-830-2025/alch

Guatemala, 07 de octubre de 2025

Licenciada

María Hortensia del Cid López

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Presente

Licenciada del Cid:


Cordialmente nos dirigimos a usted, con el objeto de remitir los comprobantes que corresponden a la ejecución de metas físicas del mes de **septiembre** del año en curso, estos fueron generados en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-.

Es importante hacer mención que la ejecución se realizó conforme a los datos programados para el presente mes en el Sistema de Gestión -SIGES-, los cuales fueron planificados por los departamentos que contribuyen a la producción institucional de la UCEE.

Sin otro particular, es grato suscribirnos cordialmente.


Licda. Flor de María Palencia Tejeda
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


MIRA
Subdirectora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


RECIBIDO A LAS: 08 OCT 2025
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL-DIPLAN-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Y VIVIENDA

Cc: Archivo

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

FECHA DE IMPUTACION		
7	10	2025
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

63

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	1	2306 Evento
14	0	0	1	0	3	4	Remozamiento de edificios públicos	1	2306 Evento

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas mes de septiembre año 2025 de la UCEE

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MBA. Jackeline V. Choc Botez
Subdirectora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Licda. Flor de María Palencia Tejeda
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

FECHA DE IMPUTACION		
7	10	2025
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

64

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	1	2306 Evento
14	0	0	1	0	3	4	Remozamiento de edificios públicos	1	2306 Evento

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas mes de septiembre año 2025 de la UCEE

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MBA. Jacqueline L. Cruz Botero
Subdirectora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Licda. Flor de María Palencia Leada
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

FECHA DE IMPUTACION		
7	10	2025
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

65

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	2	2306 Evento
14	0	0	1	0	3	4	Remozamiento de edificios públicos	2	2306 Evento

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas mes de septiembre año 2025 de la UCEE

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MBA. Jackeline L. Choc Boteo
Subdirectora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Licda. Flor de María Palencia Tejada
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

FECHA DE IMPUTACION		
7	10	2025
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
66

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
94	15	0	1	0	2	1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	1	2303 Documento
94	15	0	1	0	3	2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	1	2303 Documento

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas mes de septiembre año 2025 de la UCEE

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MBA Jackeline L. Chue Borco
Subdirectora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado UCEE

Licda. Flor de María Palencia Tejada
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado UCEE
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

FECHA DE IMPUTACION		
7	10	2025
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

67

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
94	15	0	1	0	2	1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	1	2303 Documento
94	15	0	1	0	3	2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	1	2303 Documento

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas mes de septiembre año 2025 de la UCEE

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MBA. Jackeline L. Choc Berco
Subdirectora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Licda. Flor de María Valencia Telada
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

FECHA DE IMPUTACION		
7	10	2025
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

68

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
94	15	0	1	0	2	1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	2	2303 Documento
94	15	0	1	0	3	2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	2	2303 Documento

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas mes de septiembre año 2025 de la UCEE

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MBA. Jackeline L. Choc Boteo
Subdirectora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Licda. Flor de María Palencia Mejía
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

FECHA DE IMPUTACION		
7	10	2025
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. 0 TIPO DOC. RESPALDO
 CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. 69 NO DOC. RESPALDO


10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA


PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	1	0	3	5	Entidades beneficiadas con instalación y dotación de módulos	1	2305 Entidad

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas mes de septiembre año 2025 de la UCEE

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO


 Licda. Flor de María Valencia Tejeda
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 del Estado UCEE
 Ministerio de Comunicaciones


 Licda. Flor de María Valencia Tejeda
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 del Estado UCEE
 Ministerio de Comunicaciones

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

FECHA DE IMPUTACION		
7	10	2025
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

70

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	1	0	3	5	Entidades beneficiadas con instalación y dotación de módulos	2	2305 Entidad

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas mes de septiembre año 2025 de la UCEE

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MBA. Jackeline L. Choc Boleo
Subdirectora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Licda. Flor de María Valencia Tejeda
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

FECHA DE IMPUTACION		
7	10	2025
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

71

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	1	0	3	5	Entidades beneficiadas con instalación y dotación de módulos	1	2305 Entidad

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas mes de septiembre año 2025 de la UCEE.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

MBA. Jackeline F. Chac Boten
Subdirectora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Licda. Flor de María Palencia Toleda
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-206-00	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

FECHA DE IMPUTACION		
7	10	2025
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO	EJE	ORIGINAL No.	0	TIPO DOC. RESPALDO	10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA
CLASE MODIFICACION	NOR X RTO	COMPROBANTE No.	72	NO DOC. RESPALDO	

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
14	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	59	2306 Evento
14	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	59	2306 Evento
14	0	0	1	0	3	6	Mantenimiento de edificios públicos	4	2305 Entidad

OBSERVACIONES: Ejecución de metas físicas mes de septiembre año 2025 de la UCEE

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

[Firma]
Militar Mónica L. Chocoberto
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-

[Firma]
Licda. Flor de María Dalcenia Tejeda
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

COPIA



Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

REF: Oficio-2.1-831-2025/alch

Guatemala, 07 de octubre de 2025

Licenciada

María Hortensia del Cid López

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-
Presente**

Licenciada del Cid:

Cordialmente nos dirigimos a usted, con el objeto de remitir el comprobante de la ejecución de metas físicas de inversión del mes de **septiembre** del año en curso, este fue generado en el Sistema Nacional de Inversión, este contiene los datos de ejecución que ingreso el departamento de Operaciones de la UCEE en el sistema antes mencionado.

Sin otro particular, es grato suscribirnos cordialmente.


MBA. Jackeline A. Choc Botoo
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL-DIPLAN
RECIBIDO
08 OCT 2025
Recibido a las: 16 Horas 46 Mins
Firma: Ana M. L.


Licda. Flor de María Palencia Tejeda
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Cc: Archivo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Hora emisión : 16:06:58
 Página : 1 de 4

Periodo/Mes : septiembre

SNIP

Nombre

Unidad de Medida

Ejecutado

Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 Unidad Ejecutora : UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA	14-0-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA	11-0-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	14-0-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	14-0-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	14-0-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO	14-0-1	Metro cuadrado	137.47
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	57.87
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION	14-0-3	Metro cuadrado	261.08
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES	14-0-4	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARÍTIMOS	14-0-4	Metro cuadrado	107.36
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	14-0-6	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	14-1-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA	14-0-1	Documento	.00
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES	14-0-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	14-0-2	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIA	14-0-1	Metro cuadrado	5,275.74

MBA. Jockeline L. Choc Boteo
 Subdirectora
 Unidad de Construcción de Edificios
 del Estado UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda
 Firma encargado de Planificación

Licda. Flor de María Palencia Tejada
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 del Estado UCEE-
 Firma del Estado Autorizada máxima
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Hora emisión : 16:06:58
Página : 2 de 4

Periodo/Mes : septiembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
		(Pr-Sp-Py)	
Programa :	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA	Estructura : 14-0-1	.00
295521	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	Metro cuadrado	00
		(Pr-Sp-Py)	
Programa :	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA	Estructura : 11-0-1	.00
137817	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12-14-0637-43	Metro cuadrado	00
225683	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV JM TIPO FEDERACION JOSÉ BENITEZ GÓMEZ FLORES PETÉN	Metro cuadrado	00
225711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	00
241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUX NAHUALA SOLOLA 07-05-0147-43	Metro cuadrado	00
284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOHITLAN SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	00
285077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4-31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	00
		(Pr-Sp-Py)	
Programa :	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	Estructura : 14-0-1	.00
245777	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PLAN ESPECIFICO (DESARRAIGADOS) E INSTITUTO DIVERSIFICADO MICROPARCELAMIENTO EL NARANJO SANTA LUCIA	Metro cuadrado	00
299129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION INEB MARIA JOSEFA ROSADO LARA STA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA	Metro cuadrado	00
		(Pr-Sp-Py)	
Programa :	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	Estructura : 14-0-1	.00
275692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	00
		(Pr-Sp-Py)	
Programa :	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	Estructura : 14-0-1	.00
278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	Metro cuadrado	00
278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	Metro cuadrado	00
278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	00
		(Pr-Sp-Py)	
Programa :	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO	Estructura : 14-0-1	137.47
279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	Metro cuadrado	00
279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	Metro cuadrado	137.47
279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	Metro cuadrado	00
279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadrado	00
279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	Metro cuadrado	00
279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	Metro cuadrado	00
294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	Metro cuadrado	00
300722	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	00
		(Pr-Sp-Py)	
Programa :	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	Estructura : 14-0-2	57.87
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOTIMAN SOLOLA	Metro cuadrado	00
244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO BLANQUIN ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	00

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Hora emisión : 16:06:58

Página : 3 de 4

Periodo/Mes : septiembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	Metro cuadrado	00
261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP) LA REFORMA SAN MARCOS	Metro cuadrado	00
266686	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	00
299324	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP) SEGUNDO CANTÓN SAN RAFAEL SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	57.87
299508	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE SAN BENITO PETÉN	Metro cuadrado	00
Programa : CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACIÓN		Metro cuadrado Estructura : (Pr-Sp-Py) 14-0-3	261.08
254887	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE IXCÁN QUICHÉ	Metro cuadrado	00
265075	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPIUN PETÉN	Metro cuadrado	00
301206	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	261.08
301209	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUEZALIENANGO QUEZALIENANGO	Metro cuadrado	00
301210	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 8 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro cuadrado Estructura : (Pr-Sp-Py) 14-0-4	00
Programa : CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES		Metro cuadrado Estructura : (Pr-Sp-Py) 14-0-4	0.00
294250	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO APOSIADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	Metro cuadrado	00
Programa : CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARÍTIMOS		Metro cuadrado Estructura : (Pr-Sp-Py) 14-0-4	107.36
297188	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICO MARÍTIMO CEMAR BARRIO EL ESIRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL	Metro cuadrado	107.36
Programa : CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		Metro cuadrado Estructura : (Pr-Sp-Py) 14-0-6	0.00
316456	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIÉ 21 72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	00
Programa : CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		Metro cuadrado Estructura : (Pr-Sp-Py) 14-1-1	0.00
279052	CONSTRUCCIÓN ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPUJAS CHIQUIMULA	Metro cuadrado	00
279063	CONSTRUCCIÓN ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETÉN	Metro cuadrado	00
279066	CONSTRUCCIÓN ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	00
287625	CONSTRUCCIÓN ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA 9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	Metro cuadrado Estructura : (Pr-Sp-Py) 14-0-1	0.00
Programa : CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA		Documento	00
225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ECOM TIPO FEDERACIÓN TECUN UMÁN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ QUICHÉ	Documento	00
Programa : CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESCUELAS INTEGRALES		Metro cuadrado Estructura : (Pr-Sp-Py) 14-0-1	0.00
209034	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	00
263507	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	Metro cuadrado	00
Programa : CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL		Metro cuadrado Estructura : (Pr-Sp-Py) 14-0-2	0.00

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Hora emisión : 16:06:58
Página : 4 de 4

Periodo/Mes : septiembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
301366	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALIENANGO	Metro cuadrado	00
Programa : CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIA	Metro cuadrado	(Pr-Sp-Py) Estructura : 14-0-1	5,275.74
225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ECOM TIPO FEDERACION RUBÉN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU, RETALHULEU	Metro cuadrado	5 275 74