

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCTORA "CONGUSA"	REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NÚMERO 75, FUERZA AEREA, ZONADA MARITIMA, ZONA 12, GUATEMALA	11359	35-2012-UCEE	ZONA 12, CIUDAD DE GUATEMALA	Q. 3,432,240.80	52	507 ESTUDIANTES	120 DIAS CALENDARIO	ARIQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	REPARACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 1.20 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURAS (INCLUIE MUROS Y TECHOS), 57 METROS LINEALES DE INSTALACIONES INTERIORES: HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, 2.88 METROS CUADRADOS DE ACABADOS, 14 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y 100 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMITIRÁ LA REPARACIÓN DE TECHOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN 5 AULAS, COCINA, BIBLIOTECA, BODEGA Y COLOCACIÓN DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCIÓN	100.00%	
2	CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRIAN, CONGUACO, JUTIPA, CORDOZO UDE: 12-22-0454-43	7325	51-2014-UCEE	ALDEA EL BRIAN, CONGUACO, JUTIPA	Q. 1,798,528.45	52	211 ESTUDIANTES	200 DIAS CALENDARIO	ARIQ. RONY NAVARRO	AMPLIACIÓN Y REMOZAMIENTO	EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN: 470 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS PRELIMINARES, 24 METROS LINEALES DE CIMENTACIÓN, 374 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURAS (MUROS, CUBIERTAS), 2370 METROS CUADRADOS DE ACABADOS, 80 METROS LINEALES DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS Y 60 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR. ADICIONALMENTE SE EJECUTARÁN 45 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS EXTERIORES.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	100.00%	
3		AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA, CÓDIGO UDE: 03-16-6380-43	113750	70-2014-UCEE	EL JICARO BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA	Q. 5,968,348.69	52	339 ESTUDIANTES	546 DIAS CALENDARIO	ARIQ. ETELVINA ORDÓÑEZ	DEMOLICIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	DEMOLICIÓN AULAS EXISTENTES, TANTO LAS DE MADERA Y LÁMINA, COMO LAS DE BLOQUE, PARA LA AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DOS NIVELES (14), DIRECCIONES (2), MODULOS DE BAÑOS (4), MODULOS DE GRADAS (2), REPARACIONES DE MUROS, CANCHA PUDOPORTA Y OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	100.00%	
4	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GRUPO MAC	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-02-0081-43	113890	90-2014-UCEE	ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 3,100,000.00	52	715 ESTUDIANTES	250 DIAS CALENDARIO	ARIQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	REHABILITACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO EU-BLOOM ASÍ COMO TAMBIÉN UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIÓN DE REBIDE DE AGUAS NEGRAS, POTABLE Y PLUVIAL, MURO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	100.00%	
5	PERFIL INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATÁN, QUEZALTENANGO, CÓDIGO UDE: 12-27-3388-43	16730	112-2014-UCEE	ALDEA EXCHIMAL, AGUACATÁN, QUEZALTENANGO	Q. 1,656,158.06	52	107 ESTUDIANTES	120 DIAS CALENDARIO	ARIQ. ETELVINA ORDÓÑEZ	AMPLIACIÓN Y REMOZAMIENTO	AMPLIACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 915 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURAS (INCLUIE MUROS Y TECHOS), 145 METROS LINEALES DE INSTALACIONES INTERIORES: HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, 935 METROS CUADRADOS DE ACABADOS, 80 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y 100 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMITIRÁ LA AMPLIACIÓN DE 4 AULAS PURAS, UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, UN MODULO DE GRADAS Y 1 OBRA EXTERIOR.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	100.00%	
6	COCESA	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILUL, SACAPALÁN, QUICHÉ	33423	83-2014-UCEE	CASERIO CHUVILUL, SACAPALÁN, QUICHÉ	Q. 3,529,441.99	11	146 ESTUDIANTES	150 DIAS CALENDARIO	ARIQ. ETELVINA ORDÓÑEZ	AMPLIACIÓN Y REMOZAMIENTO	AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS PURAS, BLOQUE, UN MODULO DE GRADAS, Y OBRAS EXTERIOR (PINTURA EN MUROS, CAMBIO DE TECHO, CAMBIO DE PISO, COLOCACIÓN DE MURO PERIMETRAL+ MALLA)	EN EJECUCIÓN	91.48%	SE OTORGA PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL DE 330 DIAS a partir del 07 de junio 2019. Resolución 0.1-085-2019-03/iv de fecha del 06 de junio 2019.
7	F. A. C.	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO SOCORRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-02-0092-43	113134	79-2013/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 903,514.62	52	118 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN DE ÁREAS, PREPARACIÓN DE PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS AULAS, CONFORMACIÓN DEL SUELO CON SUELO-CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 2 AULAS SEGUN DISEÑO FN-212 DE UCEE, REPARACIONES DE FIGURAS EN MURO, PISO, COLUMNAS, REMOVER PISO DE CONCRETO ALISADO Y PINTURA EN MUROS, CAMBIO DE LAMPARAS EN SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA EN MURO, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LAMPARAS Y SUSTITUCIÓN DE INODOROS INDIVIDUALES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASSESORIA JURIDICA	8.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS	
8		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-02-0085-43	113135	79-2013/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 995,059.40	52	397 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOQUE MÁS COLUMNAS, LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE BLOQUE REFORZADO, MURO PERIMETRAL DE BLOQUE MÁS MALLA, REPARACIONES DE FIGURAS EN MUROS, COLUMNAS Y PISO; CAMBIO DE TECHO TOTAL, REPOSICIÓN DE LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, CAMBIO PISO DE VENTANAS Y PUERTAS, ASÍ COMO, PINTURA EN MUROS, CONSTRUCCIÓN NUEVA DE UN MODULO FN-210 - 2 AULAS + 1 OBRA + BODEGA Y PERNOCTANCIA, UN MODULO 50-200 + 3 SANITARIOS + LAVAMANOS COLECTIVO PARA MUJERES Y 2 SANITARIOS + 1 LAVAMANOS COLECTIVO + UN URINAL COLECTIVO PARA HOMBRES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASSESORIA JURIDICA	7.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS	
9		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN PEDRO PÉZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-02-0077-43	113136	79-2013/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	ALDEA SAN PEDRO PÉZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 2,392,405.84	52	215 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN DE ÁREAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CAMBIO DE TECHO EN AULAS, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y LUMINARIAS, CONSTRUCCIÓN DE 01 MODULO EU-600 (6 AULAS EN DOS NIVELES), CONSTRUCCIÓN DE MODULO MS-G1 (GRADAS), CONSTRUCCIÓN DE 01 MODULO DIRECCIÓN Y BODEGA.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASSESORIA JURIDICA	3.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS	
10		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PÉZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-02-0037-43	113132	79-2013/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	CANTÓN VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PÉZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 683,823.68	52	49 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN DE ALGUNAS ÁREAS, CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA NUEVA CONSTRUCCIÓN, CONFORMACIÓN DE SUELO CON SUELO-CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, COLOCACIÓN DE BLOQUE PARA REPARACIÓN DE FIGURAS EN MUROS, PISO, Y VIGAS, REPARACIÓN DE GRADERAS DE CANCHA DEPORTIVA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y LAMPARAS, CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE 2 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASSESORIA JURIDICA	11.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS	
11		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSÉ GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-02-0148-43	113132	79-2013/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	ALDEA SAN JOSÉ GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 1,290,978.13	52	120 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOQUE MÁS COLUMNAS, CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA PREPARACIÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, CONFORMACIÓN DE SUELO CEMENTADO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL, REPOSICIÓN DE PISO, REPARACIÓN DE FIGURAS EN MURO, PISO Y VIGAS, REPOSICIÓN DE LUMINARIAS Y CONSTRUCCIÓN NUEVA DE UN MODULO FN-210 - 2 AULAS + 1 OBRA + BODEGA Y PERNOCTANCIA Y UN MODULO 50-200 + 3 SANITARIOS + LAVAMANOS COLECTIVO PARA MUJERES Y 2 SANITARIOS + 1 LAVAMANOS COLECTIVO + UN URINAL COLECTIVO PARA HOMBRES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASSESORIA JURIDICA	6.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS	
12		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-02-0074-43	113129	79-2013/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 1,014,585.16	52	43 ESTUDIANTES	8 MESES	ARIQ. ANDREA BETHANCOURT	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE MUROS DE BLOQUE MÁS COLUMNAS, EXTRACCIÓN DE MATERIAL SOBRIANTE, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL, REPOSICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO ALISADO, REPARACIÓN DE FIGURAS EN MUROS, CABLEADO DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE CABLEADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 2 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASSESORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS	
13		REPOSICIÓN ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SAN ANDRÉS CHAPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-02-1208-42	113130	79-2013/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	ALDEA SAN ANDRÉS CHAPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 711,073.13	52	93 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN TOTAL, PREPARACIÓN DE TERRENO PARA AREA DE TRABAJO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN + HASTA 07.00M, MURO PERIMETRAL BLOQUE 20x30x60 CM, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL, REPOSICIÓN DE PISO, CONFORMACIÓN DEL SUELO CON SUELO-CEMENTO, REMOVER PISO DE CONCRETO, PISO DE TORTA DE CONCRETO ALISADO, CAMBIO TOTAL DE TECHO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODORO INDIVIDUAL, LUMINARIAS + LAMPARAS + INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASSESORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS	
14		REPOSICIÓN ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-02-3006-42	113131	79-2013/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 201,751.74	52	77 ESTUDIANTES	8 MESES		PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, REPARACIONES DE FIGURAS EN MUROS, COLUMNAS Y PISO, CONSTRUCCIÓN DE CONTRAFUERTE, APLICACIÓN DE PINTURAS EN MUROS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASSESORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS	
15		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN PALENCIA, ALDEA SACUCHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-02-0024-43	113130	79-2013/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	ALDEA SACUCHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 529,356.46	52	111 ESTUDIANTES	8 MESES		DEMOLICIÓN DE ÁREAS, PREPARACIÓN DE PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA, REMOVER PISO DE CONCRETO, REPARACIÓN DE FIGURAS DE COLUMNAS Y MUROS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, PINTURA EN MUROS, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y LAMPARAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, INSTALACIÓN PINTURA, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS TIPO 30.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASSESORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS	
16		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-02-0076-43	113125	79-2013/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	ALDEA SAN FRANCISCO EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 164,808.46	52	37 ESTUDIANTES	8 MESES		ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, TRABAJOS PRELIMINARES (PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS), CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, REMOVER PISO DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO ALISADO, PINTURA EN MUROS Y INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y LAMPARAS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASSESORIA JURIDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS	
17	CONSTRUCTORA ROZA	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BODÓN, EL QUETZAL, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-20-0834-43	115234	74-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	ALDEA RANCHO BODÓN, EL QUETZAL, SAN MARCOS	Q. 1,130,697.00	52	86 ESTUDIANTES	8 MESES	ARIQ. ETELVINA ORDÓÑEZ	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, RAMPA DE CONCRETO, PINTURA EN MURO, CONSTRUCCIÓN DE INODOROS, TUBERIA PARA DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PLATA DE CONCRETO, CAMBIO DE ESTRUCTURA, CAMBIO DE CUBIERTA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, COLOCACIÓN DE VENTANAS, PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCIÓN DE MODULO TIPO UCEE.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	100.00%	
18		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BODÓN, EL QUETZAL SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-20-0841-43	111638	74-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BODÓN, EL QUETZAL SAN MARCOS	Q. 938,443.00	52	80 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	FUNCIÓN DE PAREDES, REMOVER PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTAS DE METAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, REPARACIÓN DE GRETTAS Y FIGURAS, CONFORMACIÓN DE SUELO CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MODULOS TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	100.00%	
19	SEPROVAL	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TIAN, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-27-0058-43	111684	54-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TIAN, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Q. 284,361.00	52	104 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, MURO DE CONTENCIÓN, MURO PERIMETRAL, DEPÓSITO PARA AGUA, CONSTRUCCIÓN DE MODULO TIPO UCEE.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	92.59%	SE ENCUESTA SUSPENDIDA
20		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA POKO MOLINA, CANTÓN BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-27-0099-43	111686	54-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	CANTÓN BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Q. 496,819.00	52	100 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, PINTURA EN MURO, SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LUMINARIAS, CAMBIO DE CUBIERTA, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE PISO, PUERTAS DE METAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS Y REPARACIÓN DE GRETTAS.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	91.96%	SE ENCUESTA SUSPENDIDA
21		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-27-1002-43	111690	54-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Q. 770,080.00	52	62 ESTUDIANTES	8 MESES	ING. ROBERTO IVAN BALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE MUROS, DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, EXTRACCIÓN DE MATERIAL, PINTURA EN MUROS, PINTURAS EN PUERTAS Y PORTONES, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, REPARACIÓN DE GRETTAS, CONSTRUCCIÓN DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	90.52%	SE ENCUESTA SUSPENDIDA
22		REPOSICIÓN ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-27-1117-42	111701	54-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Q. 398,574.00	52	75 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, REPARACIÓN DE GRETTAS Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO TIPO UCEE.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	85.00%	SE ENCUESTA SUSPENDIDA
23	COCISA	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO, SAN MARCOS, CÓDIGO UDE: 12-14-0637-43	117817	54-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS	Q. 1,996,901.00	52	203 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, PINTURA EN MUROS, ESTRUCTURA PORTANTE, EN PUERTAS, PORTONES, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, CAMBIO DE CUBIERTA, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, REPARACIÓN DE GRETTAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 MODULOS TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	PENDIENTE DE CAMBIO DE EMPRESA CONTRATISTA	7.48%	SE ENCUESTA SUSPENDIDA
24	TRANSPORTES HENRY MORALES	REPOSICIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA, CÓDIGO UDE: 07-05-0499-46	112818	55-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA	Q. 1,880,742.26	52	695 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, SUMINISTRO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, REPOSICIÓN DE REPELLO Y CERENDO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, REPARACIÓN DE GRETTAS.	EN EJECUCIÓN	91.11%	
25		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 3 CANTÓN NIPRIÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA, CÓDIGO UDE: 07-07-0283-43	113673	55-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA	Q. 844,468.15	52	61 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, TUBERIA PARA DRENAJE, CUBIERTA DE LÁMINA, ESTRUCTURA PORTANTE, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, CONSTRUCCIÓN DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO.	EN EJECUCIÓN	86.12%	
26		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PAREYA Y CHICHITAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA, CÓDIGO UDE: 07-07-0028-43	113674	55-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	SECTOR PAREYA Y CHICHITAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA	Q. 528,830.48	52	210 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, TUBERIA PARA DRENAJE, DEPÓSITO PARA AGUA, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTAS DE METAL, REPARACIÓN DE GRETTAS.	EN EJECUCIÓN	95.77%	
27		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA, CÓDIGO UDE: 07-07-0282-43	113676	55-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA	Q. 275,459.11	52	300 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LAVAMANOS, TUBERIA PARA DRENAJE, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTAS DE METAL.	EN EJECUCIÓN	96.72%	
28	CARRESA	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TEJUN LIDIAN, ALDEA XEYUP, NAHUALA, SOLOLA, CÓDIGO UDE: 07-05-0536-43	113657	52-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	ALDEA XEYUP, NAHUALA, SOLOLA	Q. 1,226,451.64	52	466 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN PAREDES, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, PINTURA MURO, PISO DE ABSORCIÓN FOSA SEPTICA, PUERTAS DE METAL, REPARACIÓN DE GRETTAS, CONSTRUCCIÓN MODULO 6000 UCEE FN 110, 35 200	PENDIENTE DE INICIO POR FALTA CDP	30.40%	SE ENCUESTA SUSPENDIDA
29		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUSCACAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA, CÓDIGO UDE: 07-05-0545-43	113663	52-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	CASERIO CHUSCACAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA	Q. 973,210.19	52	109 ESTUDIANTES	8 MESES	ARIQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PAREDES, MURO PERIMETRAL, PINTURA DE MUROS, PORTONES DE METAL, CAMBIO DE TECHOS, VIDRIOS, PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCIÓN DE MODULO 6000 UCEE FN 210	PENDIENTE DE INICIO POR FALTA CDP	20.48%	SE ENCUESTA SUSPENDIDA
30		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA RETALHUELU, SOLOLA, CÓDIGO UDE: 07-06-0214-43	113671	52-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA RETALHUELU, SOLOLA	Q. 2,946,116.14	52	323 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, PINTURA PAREDES, PISO DE CONCRETO, PINTURA ESTRUCTURA, SUSTITUCIÓN INODOROS, CANAL PLUVIAL, BAP, PISO DE ABSORCIÓN, TUBERIA DRENAJE, DEPÓSITO AGUA, URINAL, CUBIERTA LÁMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN VIDRIOS, REPOSICIÓN AZULEJO Y PISO GRANITO, PUERTAS METAL, IMPERMEABILIZACIÓN MURO, CONSTRUCCIÓN MODULO UCEE EU-622, MODULO GRADAS MG-1	PENDIENTE DE INICIO POR FALTA CDP	12.88%	SE ENCUESTA SUSPENDIDA
31	CONSTRUCTORA MARISCAL S.A.	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUEZALTENANGO, CÓDIGO UDE: 09-14-0719-43	113718	59-2014/UCEE-CV/ACP-BID-2018-OC-GU	CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUEZALTENANGO	Q. 477,246.19	52	108 ESTUDIANTES	8 MESES	ING. ROBERTO IVAN BALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN MURO BLOQUE, REMOVER PISO DE CONCRETO, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, CANAL Y BARRAS PLUVIAL, CAMBIO DE TECHO Y CUBIERTA LÁMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, VIDRIOS, BALCONES, REPARACIÓN DE PUERTAS Y GRETTAS	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	100.00%	

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
39	CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACANA SAN MARCOS	209397	147-2018-UCJE	TACANA, SAN MARCOS	Q. 2,504,954.63	41	86,000 HABITANTES	210 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO IVAN BALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	95.51%	SE OTORGA PROMESA DE D.D.S. a partir del 02 de julio 2019 y AUTORIZACION DE O.T. 5, A.T. 5, Resolución 0-1-120-2019 Votado de fecha 20 de julio 2019.
40		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ	209400	148-2018-UCJE	SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ	Q. 4,043,854.30	41	21,000 HABITANTES	180 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA NUEVA, INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LÁMINA, INSTALACION DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION DE PISO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACION DE DRENAJES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO, BANQUETAS Y JARDINIZACION	EN EJECUCION	95.00%	SE OTORGA PROMESA DE PLAZO CONTRACTUAL DE 180 DIAS, Resolución 0-1-104-2019 Votado de fecha 22 de mayo 2019 y AUTORIZACION DE O.T. 5, A.T. 5, Resolución 0-1-042-2019 Votado de fecha 23 de abril 2019.
41	COMERCIAL CRISOL	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN JUAN COTZAL, QUICHE	209399	149-2018-UCJE	SAN JUAN COTZAL, QUICHE	Q. 2,669,848.04	41	20,000 HABITANTES	240 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	79.07%	LEVANTADO DE SUSCRIPCIÓN FECHA: 08 ABRIL 2019, SE OTORGA PROMESA DE D.D.S. a partir del 30 de agosto 2019 y AUTORIZACION DE O.T. 5 y A.T. 5, Resolución 0-1-138-2019 Votado de fecha 22 de julio 2019.
42		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	209398	150-2018-UCJE	PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q. 3,811,317.70	41	8,571 HABITANTES	240 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA NUEVA, INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LÁMINA, INSTALACION DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION DE PISO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACION DE DRENAJES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA, INSTALACION DE PORTÓN DE INGRESO PRINCIPAL, RAMPA DE ACCESO, BANQUETAS.	EN EJECUCION	69.67%	LEVANTADO DE SUSCRIPCIÓN FECHA: 08 ABRIL 2019, SE OTORGA PROMESA DE D.D.S. a partir del 30 de agosto 2019 y AUTORIZACION DE O.T. 5 y A.T. 5, Resolución 0-1-133-2019 Votado de fecha 20 de julio 2019.
43	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA	206196	151-2018-UCJE	SOLOLA, SOLOLA	Q. 3,729,464.49	41	164,000 HABITANTES	180 DIAS CALENDARIO	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	95.47%	LEVANTADO DE SUSCRIPCIÓN FECHA: 08 ABRIL 2019, SE OTORGA PROMESA DE D.D.S. a partir del 30 de agosto 2019 y AUTORIZACION DE O.T. 5 y A.T. 5, Resolución 0-1-133-2019 Votado de fecha 20 de julio 2019.
44	EMPRESA X.W.	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA	224376	159-2018-UCJE	BARBERENA, SANTA ROSA	Q. 4,187,151.62	41	125 ESTUDIANTES	390 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO IVAN BALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	78.87%	SE AUTORIZACION DE O.T. y O.T. 5, Resolución 0-1-129-2019 Votado de fecha 20 de julio 2019.
45	DIRYA	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO UDI: 06-10-0309-43	224215	160-2018-UCJE	ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IHUATAN, SANTA ROSA	Q. 4,121,369.97	41	67 ESTUDIANTES	420 DIAS CALENDARIO	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	51.86%	SE AUTORIZACION DE O.T. y O.T. 5, Resolución 0-1-306-2019 Votado de fecha 02 de julio 2019.
46	EL DESVÍO	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	161-2018-UCJE	ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IHUATAN, SANTA ROSA	Q. 4,967,812.38	41	65 ESTUDIANTES	300 DIAS CALENDARIO	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	58.21%	SE AUTORIZACION DE O.T. y O.T. 5, Resolución 0-1-306-2019 Votado de fecha 02 de julio 2019.
47	CONSTRUCTORA L & T	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN JUAN ATTAN, HUHUETTENANGO	223891	UCJE-108-2019	SAN JUAN ATTAN, HUHUETTENANGO	Q. 2,981,143.47	41	15,200 HABITANTES	210 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	ES CENTRO DE ATENCION PERMANENTE UBICADO EN EL DEPTO. DE HUHUETTENANGO Y LOS TRABAJOS SERAN LOS SIGUIENTES: CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	36.86%	
48		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACTIC ALTA VERAPAZ	223854	UCJE-98-2019	TACTIC, ALTA VERAPAZ	Q. 3,988,360.10	41	35,000 HABITANTES	180 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACTIC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. LOS TRABAJOS SERAN LOS SIGUIENTES: CONSTRUCCION DE AREAS NUEVAS, CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCION DE LOSA NUEVA, INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LÁMINA, INSTALACION DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION DE PISO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACION DE DRENAJES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO, BANQUETAS, INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES.	EN EJECUCION	25.52%	
49	SEGEISA	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 71 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	157-2018-UCJE	CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 1,371,026.05	52	471 ESTUDIANTES	150 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DE 6 MODULOS Y OBRA EXTERIOR, PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCION	100.00%	
50	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	REMOZAMIENTO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZBAL, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	NO APLICA	158-2018-UCJE	ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	Q. 1,968,892.26	52	1,300 ESTUDIANTES (INTEGRA TODAS LAS JORNADAS)	120 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO IVAN BALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DE MODULO C, INTEGRADO CON 6 AULAS, MODULO D, INTEGRADO CON 6 AULAS Y MODULO ANEXO INTEGRADO POR 2 AULAS Y AREAS DE TALLER, PINTURA GENERAL, REPARACION DE LOSAS, CAMBIO DE CUBIERTA COMPLETA, SUSTITUCION DE VIGAS EN VENTANA, CAMBIO DE PUERTAS, LIMPIEZA DE FACHADA DE LADRILLO, INSTALACION DE BAJADA PLUVIAL, CAMBIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES, PINTURA EN SENEJAS.	EN EJECUCION	100.00%	LEVANTADO DE SUSCRIPCIÓN FECHA: 14 MARZO 2019, SE OTORGA PROMESA DE D.D.S. a partir del 30 de agosto 2019 y AUTORIZACION DE O.T. 5, A.T. 5, Resolución 0-1-133-2019 Votado de fecha 20 de julio 2019.
71	KENNY ESTEBEN ALFARO ESTRADA MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES CALCO	REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN PASCUAL II, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA		GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 113,638.23	52	189 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	89.06%	
78		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE NAZARETH, VILLA NUEVA, GUATEMALA	NO APLICA		VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q. 197,768.56	52	301 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	79.27%	
79		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA ENRIQUETA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	NO APLICA		VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q. 117,775.54	52	256 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	95.48%	
80		REMOZAMIENTO EOP ANEJA A ESCUELA VILLALDOROS NORTE "BARRANCO VELAZQUEZ", VILLA NUEVA, GUATEMALA	NO APLICA		VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q. 286,124.00	52	23 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	0.00%	
81		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA HUMAPU, ESCUINTLA, ESCUINTLA	NO APLICA		ESCUINTLA, ESCUINTLA	Q. 553,079.86	52	237 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	98.00%	
82	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL ESPAÑOL, CHAMPERICO, RETAHULEU	NO APLICA		CHAMPERICO, RETAHULEU	Q. 325,306.46	52	86 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	78.90%		
83	KENNY ESTEBEN ALFARO ESTRADA MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES CALCO	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS TUJAPANES, FLORES, PETEN	NO APLICA	GRUPO 11 123-2019-UCJE	FLORES, PETEN	Q. 282,072.94	52	48 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	75.17%	
84	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO EL PORVENIR, SAN BENITO, PETEN	NO APLICA	GRUPO 12 123-2019-UCJE	SAN BENITO, PETEN	Q. 621,735.33	52	209 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	93.14%	
85		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LAS VIBRAS, FLORES, PETEN	NO APLICA		FLORES, PETEN	Q. 99,316.26	52	62 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	89.21%	
86	JENNIFER EDYT RAMIREZ DIAZ COCESA	GRUPO 13 REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEJA A EDMA, ALDEA SAN JOSE EL BROCADO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	NO APLICA	GRUPO 13 116-2019-UCJE	SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	Q. 23,725.80	52	45 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	90.00%	
87		REMOZAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ANEJA A EDOM PEDRO ISAC CRISTO, GUASACAPAN, SANTA ROSA	NO APLICA	GRUPO 13 116-2019-UCJE	GUASACAPAN, SANTA ROSA	Q. 42,259.29	52	69 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	90.00%	
88		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	NO APLICA	GRUPO 13 116-2019-UCJE	SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	Q. 211,456.69	52	109 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	90.00%	
89	DUQUE, GIRON, ALBAL, UZ, X.W.	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUICÓN GRANDE, AGUICÓN MITA, JUTUPA	NO APLICA	GRUPO 27 130-2019-UCJE	AGUICÓN MITA, JUTUPA	Q. 790,990.00	52	80 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	80.00%	
90	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LATINO, JUTUPA, JUTUPA	NO APLICA	GRUPO 17 128-2019-UCJE	JUTUPA, JUTUPA	Q. 733,444.97	52	173 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	80.00%	
91	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA # CALLE ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTUPA, JUTUPA	NO APLICA	GRUPO 22 129-2019-UCJE	BARRIO LATINO, JUTUPA, JUTUPA	Q. 525,019.02	52	100 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	64.58%	
92	DUQUE, GIRON, ALBAL, UZ	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN VALENCIA, JUTUPA, JUTUPA	NO APLICA	GRUPO 29 134-2019-UCJE	JUTUPA, JUTUPA	Q. 475,000.00	52	280 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	68.34%	
93	PONSA, MOLINA, ENRIQUE	REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXP. CON ORIENTACION OCUPACIONAL DR. JOSE MATIAS PACHECO, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 30 119-2019-UCJE	GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 744,699.00	52	477 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	95.00%	
94	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PÍDOL, SAN SEBASTIAN, HUHUETTENANGO	NO APLICA		SAN SEBASTIAN, HUHUETTENANGO	Q. 296,052.11	52	297 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	19.21%	
95		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CAMALMAPA 1, SAN MIGUEL CHICAL, BAJA VERAPAZ	NO APLICA	GRUPO 31 140-2019-UCJE	SAN MIGUEL CHICAL, BAJA VERAPAZ	Q. 119,759.29	52	13 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	21.69%	
96		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 25 JOSE MARIA VELA IRIBARRI, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA		GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 197,132.27	52	141 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	0.00%	
97	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN LORENZO, HUHUETTENANGO, HUHUETTENANGO	NO APLICA	GRUPO 33 138-2019-UCJE	HUHUETTENANGO, HUHUETTENANGO	Q. 571,662.97	52	197 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	22.03%	
98	ROMERO, CHOJOLAN, MARCOS, VINICIO	REMOZAMIENTO ESCUELA DE NIÑOS NO. 3 CAYETANO FRANCIS Y MONROY, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 34 131-2019-UCJE	GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 108,359.88	52	188 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	85.12%	
99		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACION NO. 16 REPUBLICA DE BOLIVIA, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA		GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 439,132.54	52	441 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	83.66%	
100	ROMERO, CHOJOLAN, MARCOS, VINICIO	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 149 DE FEBRERO, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 35 137-2019-UCJE	GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 734,140.78	52	399 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	88.00%	
101		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 3 DOLORES BEROYA DE MOLINA, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA		GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 145,700.31	52	242 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	88.00%	
102	ROMERO, CHOJOLAN, MARCOS, VINICIO	REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA "TRINESTO CHANABRA HUANABENENKA", SANABATE, EL PROGRESO	NO APLICA	GRUPO 36 133-2019-UCJE	SANABATE, EL PROGRESO	Q. 291,706.50	52	668 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	91.96%	
103		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL REPARO, NUEVA CONCEPCION, ESC													

Nº.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
109	Enrique Ponsa Molina CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA KYRIOS	REMEDIAMIENTO ESCUELA URBANA DE NIÑAS NO.49 ISLAS CASTRO GOMEZ, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 41 EN PROCESO DE CONTRATO	GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 687,856.64	52	339 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMEDIAMIENTO	REMEDIAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	40.00%	
	RAMON ANIBAL HERNANDEZ OSORIO CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE	REMEDIAMIENTO CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL. PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA NIÑA, ALDEA EL MARIANO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS	NO APLICA	GRUPO 42 EN PROCESO DE CONTRATO	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS	Q. 554,000.00	52	82 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMEDIAMIENTO	REMEDIAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	0.00%	
	RAMON ANIBAL HERNANDEZ OSORIO CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE	REMEDIAMIENTO ESCUELA RURAL MIXTA PROF. GREGORIO GAITÁN CUARTE, ALDEA EL JUNDULILO, BARBERENA, SANTA ROSA.	NO APLICA	GRUPO 43 EN PROCESO DE CONTRATO	BARBERENA, SANTA ROSA	Q. 770,000.00	52	224 ESTUDIANTES	75 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO BALDA	REMEDIAMIENTO	REMEDIAMIENTO PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	EN EJECUCION	25.00%	

ACTUALIZO: DANIEL GARCIA