

REF: Oficio-2.1-357-2024/alch


Guatemala, 04 de noviembre de 2024

**Licenciada**  
**María Hortensia del Cid López**  
**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-**  
**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-**  
**Presente**


**Licenciada del Cid:**

Cordialmente nos dirigimos a usted, con el objeto de informarle que, en referencia a la distribución de beneficiarios de metas correspondientes al mes de **octubre** del año en curso, no se tiene registro de información en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- según reporte número R00823070.rpt.

Sin otro particular, es grato suscribimos cordialmente.

  
Licda. Flor de María Palencia Tejada  
Directora  
Unidad de Construcción de Edificios  
del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
VICEMINISTRO  
**RECIBIDO**  
05 NOV 2024  
Hora: 2:35 p.m.

  
Vo. Bo. Paola Constantino  
Viceministra de Edificios Estatales y Obra Pública  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura  
y Vivienda

**Cc: Archivo**  
**Adjunto: reporte indicado.**





Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Unidad de Construcción  
de Edificios del Estado

REF: Oficio-2.1-358-2024/alch


Guatemala, 04 de noviembre de 2024

**Licenciada**  
**María Hortensia del Cid López**  
**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-**  
**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-**  
**Presente**


**Licenciada del Cid:**

Cordialmente nos dirigimos a usted, con el objeto de hacer de su conocimiento que para el mes de **octubre** los departamentos de: Operaciones, Recursos Humanos y Administrativo de esta Unidad Ejecutora, no programaron metas físicas de funcionamiento, por lo que no se tuvo ejecución.

Sin otro particular, es grato suscribimos cordialmente.







  
Licda. Flor de María Palencia Tejada  
Directora  
Unidad de Construcción de Edificios  
del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

**Cc: Archivo**

  
Vd. Paola Constantino  
Ministro de Edificios Estatales y Obra Pública  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura  
y Vivienda

---

2da Calle "A" 8-49 Zona 10, Ciudad de Guatemala. PBX: (+502) 2245-1212

Síganos en:       [www.ures.gh.gob.gt](http://www.ures.gh.gob.gt)



**REF:** Oficio-2.1-359-2024/alch


Guatemala, 04 de noviembre de 2024

**Licenciada**  
**María Hortensia del Cid López**  
**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-**  
**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-**  
**Presente**

**Licenciada del Cid:**


Cordialmente nos dirigimos a usted, con el objeto de remitir el comprobante de la ejecución de metas físicas de inversión del mes de **octubre** del año en curso, este fue generado en el Sistema Nacional de Inversión, este contiene los datos de ejecución que ingreso el departamento de Operaciones de la UCEE en el sistema antes mencionado.

Sin otro particular, es grato suscribimos cordialmente.









Licda. Flor de María Palencia Tejada  
Directora  
Unidad de Construcción de Edificios  
del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Cc: Archivo  
Adjunto: comprobante indicado.



Dr. Bo. Paola Constantino  
Ministerio de Edificios Estatales y para Público  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura  
y Vivienda

2da Calle "A" 8-49 Zona 10, Ciudad de Guatemala. PBX: (+502) 2245-1212

Síguenos como **Unidad de Construcción de Edificios del Estado**       [www.ucee.gub.gt](http://www.ucee.gub.gt)



Comprobante de ejecución de Metas por Programa

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
 Unidad Ejecutora : UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
----------	------------	-----------------	-----------

CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA	14-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA	14-0-1	Metro cuadrado	.00
AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA	14-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA	14-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA	14-0-1	Metro cuadrado	56.79
REPOSICION DE ESCUELA PRIMARIA	14-0-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	14-0-1	Metro cuadrado	.00
REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	14-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	14-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	14-0-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION DE ESCUELAS INTEGRALES	14-0-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA BICENTENARIO	14-0-1	Metro cuadrado	49.37
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	14-1-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	14-0-3	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA	14-0-4	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CULTURA Y DEPORTES	14-0-5	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA	14-0-4	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAAMIENTO	14-0-6	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA	14-0-1	Documento	.00
REPOSICION DE ESCUELA PRIMARIA	14-0-1	Documento	.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA BICENTENARIO	14-0-1	Documento	.00

Licda. Jacqueline Choc  
 Subdirectora  
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Licda. Flor de María Tejada  
 Directora  
 Unidad de Construcción de Edificios  
 del Estado - UCEE-  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

9



Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Periodo/Mes : octubre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Programa : CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

297125 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS, BARBERENA, SANTA ROSA Metro cuadrado

Programa : MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

295521 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A FORM, ALDEA EL CARMEN, MALACATAN, SAN MARCOS Metro cuadrado

Programa : AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

318958 MEJORAMIENTO EDIFICIO JARDIN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, FINCA NACIONAL LA AURORA, 7 AVE. ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA Metro cuadrado

Programa : AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

241817 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XICUUX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43 Metro cuadrado

Programa : MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

242567 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA , CANTÓN LAS MERCEDES NORTE, SAN FRANCISCO ZAPOTTILAN, SUCHITPEQUEZ, CODIGO UDI:10-03-0021-43 Metro cuadrado

Programa : MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ECOM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ, FLORES, PETEN. Metro cuadrado

Programa : REPOSICIÓN DE ESCUELA PRIMARIA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

225703 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ECOM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PABU, RETALHULEU, RETALHULEU. Metro cuadrado

Programa : REPOSICIÓN DE ESCUELA PRIMARIA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

225711 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ECOM TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN. Metro cuadrado

Programa : MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

284279 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE, SAN FRANCISCO ZAPOTTILAN, SUCHITPEQUEZ Metro cuadrado

Programa : REPOSICIÓN DE ESCUELA PRIMARIA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

285077 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MARIA CHINCHILLA 4A, CALLE 4-31 ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITPEQUEZ Metro cuadrado

Programa : REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

225703 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PLAN ESPECIFICO (DESARRAIGADOS) E INSTITUTO DIVERSIFICADO, MICROPARCELAMIENTO EL NARANJO, SANTA LUCIA Metro cuadrado

Programa : REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

245777 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION, PACHITOC COLONIA LAS FLORES, BARRIO ASUNCION, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO Metro cuadrado

Programa : MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

281856 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION, PACHITOC COLONIA LAS FLORES, BARRIO ASUNCION, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO Metro cuadrado

Programa : REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

294902 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , 1 AVE. ENTRE 4TA. Y 5TA. CALLE, ZONA 1, CATARINA, SAN MARCOS Metro cuadrado

Programa : MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

131294 REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CODIGO UDI 12-01-0042-45 Metro cuadrado

Programa : CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS INTEGRALES Metro cuadrado Estructura : 14-0-1 (pr-sp-py)

132815 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, AVENIDA LA LIBERTAD FINAL ZONA 1 MAZATENANGO, SUCHITPEQUEZ CODIGO UDI: 10-01-0318-46 Metro cuadrado

225692 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE L.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. Metro cuadrado

225693 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS L.N.M.O. SAN MARCOS, SAN MARCOS. Metro cuadrado

225704 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO, CARLOS DUBON, RETALHULEU, RETALHULEU. Metro cuadrado





**SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-**  
**Comprobante de ejecución de Metas por Programa**

Fecha emisión : 04/11/2024  
 Hora emisión : 16:36:49  
 Página : 3 de 4

Periodo/Mes : octubre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULLU, RETALHULEU	Metro cuadrado	.00
209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) ALDEA PIEDRAS AZULES, GUALAN, ZACAPA	Metro cuadrado	.00
278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETEN	Metro cuadrado	.00
278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) , NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA	Metro cuadrado	.00
278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) , HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00
<b>Programa : CONSTRUCCION DE ESCUELA BICENTENARIO</b>			
279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA	Metro cuadrado	.00
279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , MOYUTA, JUTUPA	Metro cuadrado	.00
279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , SAYAXCHE, PETEN	Metro cuadrado	.00
279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , EL PROGRESO, JUTUPA	Metro cuadrado	.00
279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO	Metro cuadrado	.00
279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , MORALES, IZABAL	Metro cuadrado	.00
294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , BARRIO SAN PEDRO, CABANAS, ZACAPA	Metro cuadrado	49.37
300722	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1-55 PARCELA 96 ZONA 3, PARCELAMIENTO LAS NUBES, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
<b>Programa : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>			
279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , ESQUIPULAS, CHIOJUMULA	Metro cuadrado	.00
279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , LA LIBERTAD, PETEN	Metro cuadrado	.00
279066	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	.00
287625	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERQUERA, PALIN, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
<b>Programa : CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE SALUD</b>			
61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO.	Metro cuadrado	.00
299324	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SEGUNDO CANTON SAN RAFAEL, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	.00
299508	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO, PETEN	Metro cuadrado	.00
301366	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUEZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
<b>Programa : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD</b>			
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLMAN, SOCLA	Metro cuadrado	60.11
227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	Metro cuadrado	.00
244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIOJUMULA.	Metro cuadrado	.00
261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , LA REFORMA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
266866	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN, TONICAPAN	Metro cuadrado	.00
<b>Programa : CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL</b>			
254887	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN, QUICHE.	Metro cuadrado	.00
265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, PORTUN, PETEN	Metro cuadrado	.00
301206	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
301209	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, ZONA 6, QUEZALTENANGO, QUEZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
301210	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, ZONA 8, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00

Estructura : 14-0-3  
 (Pr-Sp-Py)

Estructura : 14-0-2  
 (Pr-Sp-Py)

Estructura : 14-0-2  
 (Pr-Sp-Py)

Estructura : 14-1-1  
 (Pr-Sp-Py)

Estructura : 14-0-1  
 (Pr-Sp-Py)

**SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-**  
**Comprobante de ejecución de Metas por Programa**

Período/Mes : octubre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

294250	Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR, ALDEA LAS MORENAS, RETALHULEU	Metro cuadrado	.00
297188	Programa : CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICO MARÍTIMO CETMAR, BARRIO EL ESTRECHO, PUERTO BARRIOS, IZABAL	Metro cuadrado	.00
302253	Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CULTURA Y DEPORTES CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
312771	Programa : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA MEJORAMIENTO EDIFICIO DE TALLERES, ESCUELA NAVAL, KM 102 ALDEA SANTA ROSA PUERTO QUETZAL, SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
316456	Programa : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED , AVENIDA HINCAPIÉ 21-72 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
225705	Programa : MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUIM TIPO FEDERACION TECUN UMAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE.	Metro cuadrado	.00
131645	Programa : REPOSICIÓN DE ESCUELA PRIMARIA REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0831-43	Documento	.00
279060	Programa : CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA BICENTENARIO CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , SAN AGUSTIN ACASAGUASILAN, EL PROGRESO	Documento	.00

0





Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Unidad de Construcción  
de Edificios del Estado

Licenciada  
Ana Lucia Chaperón Ixcoy  
Servicios profesionales  
Departamento de Planificación

Estimada licenciada:

El motivo de la presente es para trasladar la información actualizada para generar el reporte consolidado mensual de ejecución del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP del mes de agosto que debe ser entregado a la DIPLAN y cumplir con los plazos establecidos.

De lo anteriormente indicado se adjunta la información de forma física, así mismo de manera electrónica al correo [achaperon@ucee.gob.gt](mailto:achaperon@ucee.gob.gt)

Atentamente,

  
A.F.C. Marvin Leonel Felipe Sitán  
Servicios Profesionales Col. 4556  
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CV

(Se adjuntan 4 folios)

PLANIFICACIÓN  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

**RECIBO**  
- 4 NOV 2024

NOMBRE: IVACAMA HORA: 16:15

MODULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MES DE OCTUBRE 2024

No.	Snip	Nombre del proyecto	Estado del proyecto en sistema	INFORMACION DESDE EL PORTAL DEL SNIP/ SEGEPLAN			INFORMACION QUE SE DETALLA CONFORME AL AVANCE FISICO		INFORMACION
				Monto Vigente	Monto Ejecutado	Avance fisico	Meta fisica M2	Meta ejecutada M2	
1	241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUX NAHUALA SOLOLA 07 05 0147 43	En ejecución	Q2,457,844.00	Q 907,915.72	94.00%	703.00	660.82	ARQ. NELLY AGUILERA anual
2	294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	Suspendido	Q0.00	Q0.00	0.00%	6608.00	0.00	ING. RONY GONZALES multianual
3	297188	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICO MARTIMO CETMAR, BARRIO EL ESTRECHO, PUERTO BARRIOS, IZABAL.	Suspendido	Q0.00	Q0.00	0.00%	10571.00	0.00	ING. MATIAS MORALES multianual
4	254887	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCÁN, QUICHE	En ejecución	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00	0.00	ING. RAFAEL ALVAREZ anual
5	301206	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	Suspendido	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00	0.00	ARQ. LUCIA ROMAN multianual
6	301209	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, ZONA 6, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	Suspendido	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00	0.00	ARQ. WILLIAM POPA multianual
7	301210	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, ZONA 8, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Suspendido	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00	0.00	ARQ. WILLIAM POPA multianual
8	265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, POPTUN, PETEN	Finalizada	Q432,970.00	Q0.00	0.00%	124.00	0.00	ING. MATIAS MORALES multianual
9	294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO , BARRIO SAN PEDRO, CABAÑAS, ZACAPA	En ejecución	Q12,199,406.00	Q 4,620,425.59	95.00%	3485.00	3310.75	ARQ. ISIS CALDERON multianual

49.37

4



MODULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MES DE OCTUBRE 2024

No.	Ship	Nombre del proyecto	Estado del proyecto en sistema	Monto Vigente	Monto Ejecutado	Avance fisico	INFORMACION DESDE EL PORTAL DEL SNIP/ SEGEPLAN		Version	Supervisor	META EJECUTADA OCTUBRE
							Meta fisica M2	Meta ejecutada M2			
INFORMACION DEL PROYECTO			ACTUALIZACION	INFORMACION DESDE EL PORTAL DEL SNIP/ SEGEPLAN			INFORMACION QUE SE DETALLA CONFORME AL AVANCE FISICO		INFORMACION		
10	279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, EL PROGRESO, JUTIAPA	En ejecución	Q14,140,090.00	Q815,223.00	100.00%	4040.00	4040.00	multianual	ING. RAFAEL ALVAREZ	
11	279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EQUIPULAS CHIQUIMULA	En ejecución	Q26,722,445.00	Q2,932,636.00	78.31%	837.91	656.17	multianual	ING. RAFAEL ALVAREZ	
12	279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN.	Suspendido	Q18,358,445.00	Q4,105,185.00	36.00%	5245.00	1888.20	multianual	ING. MATIAS MORALES	
13	279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, MORALES, IZABAL	Suspendido	Q 1,748,011.00	Q0.00	0.00%	643.00	0.00	multianual	ING. MATIAS MORALES	
14	279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, MOYUTA, JUTIAPA	Suspendido	Q 8,612,686.00	Q0.00	0.00%	2425.00	0.00	multianual	ING. JUAN CARLOS AMADO	
15	279066	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PARAMOS, CHIMALTENANGO	En ejecución	Q13,178,480.00	Q0.00	93.00%	3765.00	3501.45	multianual	ARQ. NELLY AGUILERA	
16	279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA	En ejecución	Q3,312,660.00	Q3,312,660.00	100.00%	3765.00	3765.00	multianual	ARQ. RODOLFO MENDEZ	
17	279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO	Suspendido	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00	0.00	multianual	ARQ. RAMSES LOPEZ	
18	287625	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA	Plazo vencido	Q19,602,547.00	Q0.00	60.00%	5601.00	3360.60	multianual	ING. JUAN CARLOS AMADO	
19	300722	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1-55 PARCELA 96 ZONA 3, PARCELAMIENTO LAS NUBES, VILLA NUEVA, GUATEMALA	En ejecución	Q14,926,566.00	Q14,926,565.00	20.00%	4265.00	853.00	multianual	ARQ. NELLY AGUILERA	

3



MODULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MES DE OCTUBRE 2024

No.	Snip	Nombre del proyecto	Estado del proyecto en sistema	INFORMACION DESDE EL PORTAL DEL SNIP/ SEGEPLAN			INFORMACION QUE SE DETALLA CONFORME AL AVANCE FISICO		Version	Supervisor	META EJECUTADA OCTUBRE
				Monto Vigente	Monto Ejecutado	Avance físico	Meta física M2	Meta ejecutada M2			
20	61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	En ejecución	Q12,773,033.00	Q0.00	70.00%	3649.43	2554.60	ARQ. WILLIAM POPA	37.62	
21	301366	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Suspendido	Q11.00	Q0.00	0.00%	0.01	0.00	ARQ. WILLIAM POPA		
22	299508	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO, PETEN	Suspendido	Q0.00	Q0.00	0.00%	14319.49	0.00	ING. MATIAS MORALES		
23	261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), LA REFORMA, SAN MARCOS	En ejecución	Q1,815,778.00	Q 973,852.93	97.00%	519.00	503.43	ARQ. JORGE RAMIREZ	60.11	
24	224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	Suspendido	Q2,872,262.00	Q898,478.00	99.00%	821.00	812.79	ARQ. JORGE RAMIREZ		
25	266686	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TONONICAPAN, TONONICAPAN	Suspendido	Q206,546.00	Q0.00	50.00%	59.01	29.51	ARQ. NELLY AGUILERA		
26	244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIQUIMULA	En ejecución	Q2,296,099.00	Q 1,660,699.98	100.00%	656.00	656.00	ARQ. ISIS CALDERON		
27	244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ	Finalizada	Q861,299.00	Q0.00	100.00%	245.98	245.98	ARQ. LUCIA ROMAN		
28	295521	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM, ALDEA EL CARMEN, MALACATAN, SAN MARCOS	En ejecución	Q2,378,515.00	Q2,378,515.00	43.00%	679.58	292.22	ARQ. JORGE RAMIREZ		
29	225683	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUJ JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ, FLORES, PETEN.	En ejecución	Q9,403,898.00	Q0.00	18.42%	2686.99	494.94	PENDIENTE		
30	225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUJ TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL, RETALHULEU, RETALHULEU	En ejecución	Q2,339,516.00	Q 1,228,691.34	90.00%	669.00	602.10	ARQ. ISIS CALDERON		

MODULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MES DE OCTUBRE 2024

No.	Snip	Nombre del proyecto	Estado del proyecto en sistema	INFORMACION DESDE EL PORTAL DEL SNIP/ SEGEPLAN			INFORMACION QUE SE DETALLA CONFORME AL AVANCE FISICO		Version	Supervisor	META EJECUTADA OCTUBRE
				Monto Vigente	Monto Ejecutado	Avance fisico	Meta fisica M2	Meta ejecutada M2			
31	225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOU M TIPO FEDERACION TECUN UMÁN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE.	Finalizado	Q274,595.00	Q0.00	100.00%	1.00	1.00	anual	ARQ. NELLY AGUILERA	17.56
32	284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE, SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	En ejecución	Q8,101,711.00	Q 6,326,053.20	95.60%	2314.99	2213.13	multianual	ING. RONY GONZALES	1.61
33	285077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MARIA CHINCHILLA 4A. CALLE 4-31 ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	En ejecución	Q3,000,000.00	Q 228,991.73	26.55%	856.99	227.53	multianual	ING. RONY GONZALES	
34	316456	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED, AVENIDA HINCAPIÉ 21-72 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA.	Suspendido	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00	0.00	multianual	ARQ. WILLIAM POPA	
35	299129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA, STA. CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP. ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	En ejecución	Q9,373,085.00	Q 3,660,322.81	79.37%	2678.00	2125.53	multianual	ING. JUAN CARLOS AMADO	
36	225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO, CARLOS DUBON, RETALHULEU, RETALHULEU	En ejecución	Q987,422.00	Q0.00	100.00%	282.00	282.00	anual	ARQ. ISIS CALDERON	
37	225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	En ejecución	Q4,563,560.00	Q2,055,405.00	100.00%	1303.00	1303.00	anual	ARQ. ISIS CALDERON	
38	131648	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. FRANCISCO ASTURIAS, LA REFORMA, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-21-0855-43	En ejecución	Q3,203,476.00	Q 3,203,476.00	100.00%	885.00	885.00	anual	ARQ. JORGE RAMIREZ	
39	131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS	En ejecución	Q1,669,948.00	Q0.00	100.00%	1.00	1.00	anual	ARQ. JORGE RAMIREZ	
40	263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) ALDEA PIEDRAS AZULES, GUALAN, ZACAPA	Suspendido	Q15,000,000.00	Q0.00	0.00%	4285.99	0.00	multianual	ARQ. ISIS CALDERON	