

TABLERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO



AUTORIDADES	
Viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública	CARLOS QUIÑÓNEZ SCHWANK
Director Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	JUAN CARLOS ALONZO REYES
Sub Director Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	OSACAR GUILLERMO SIERRA PACAY

GESTIÓN DE PRESUPUESTO	
Presupuesto vigente 2023	Q 746,096,079.63
Presupuesto ejecutado	Q 594,911,821.82
Porcentaje de ejecución	79.74%

20.26%
79.74%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DE GASTO	
Grupo (000): SERVICIOS PERSONALES	Q 13,625,203.62
Grupo (100): SERVICIOS NO PERSONALES	Q 181,680,809.76
Grupo (200): MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 1,064,399.50
Grupo (300): PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 397,664,754.81
Grupo (400): TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 114,916.31
Grupo (500): TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q -
Grupo (900): ASIGNACIONES GLOBALES	Q 761,737.82

EJECUCIÓN POR FINALIDADES	
010000 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	Q2,497,684.40
020000 DEFENSA	19,502,418.08
030000 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	Q0.00
040000 ATENCIÓN A DESASTRES Y GESTIÓN DE RIESGOS	Q95,016,081.82
050000 ASUNTOS ECONÓMICOS	Q51,287,669.96
070000 URBANIZACIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS	Q0.00
080000 SALUD	Q63,842,338.71
090000 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN	Q0.00
100000 EDUCACIÓN	Q362,765,628.85
110000 PROTECCIÓN SOCIAL	Q0.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	
Región (I) :METROPOLITANA	Q44,377,062.43
Región (II): NORTE	Q24,191,921.44
Región (III): NORORIENTE	Q131,544,262.77
Región (IV): SURORIENTE	Q48,187,940.56
Región (V): CENTRAL	Q104,063,055.54
Región (VI): SUROCCIDENTE	Q154,978,669.02
Región (VII): NOROCCIDENTE	Q31,726,462.36
Región (VIII): PETÉN	Q55,842,447.70
Multiregional:	

SERVICIOS PERSONALES, TÉCNICOS Y PROFESIONALES	
Presupuesto para pago de salarios y honorarios	Q16,968,561.00
Presupuesto ejecutado en pago de salarios y honorarios	Q13,625,203.62
Porcentaje de ejecución en el pago de salarios y honorarios	80.30%
Personal permanente 011	06 personas
Personal temporal 021	01 personas
Personal temporal 022	04 personas
Jornales 031	30 personas
Servicios técnicos o profesionales 029	103 personas
Servicios técnicos o profesionales subgrupo 18	05 personas

	Descripción del programa	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución	
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PROGRAMA 01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q0.00	Q0.00	0.00%
	PROGRAMA 11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q0.00	Q0.00	0.00%
	PROGRAMA 12	REGULACIÓN DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA	Q0.00	Q0.00	0.00%
	PROGRAMA 13	SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Q0.00	Q0.00	0.00%
	PROGRAMA 14	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA	Q 630,279,251.63	Q484,978,760.29	76.95%
	PROGRAMA 15	SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN	Q0.00	Q0.00	0.00%
	PROGRAMA 16	SERVICIOS DE INFORMACIÓN SISMOLÓGICA, CLIMÁTICA, METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA	Q0.00	Q0.00	0.00%
	PROGRAMA 17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	Q0.00	Q0.00	0.00%
	PROGRAMA 18	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL	Q0.00	Q0.00	0.00%
	PROGRAMA 19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA	Q0.00	Q0.00	0.00%
	PROGRAMA 20	SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Q0.00	Q0.00	0.00%
	PROGRAMA 21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISIÓN	Q0.00	Q0.00	0.00%
	PROGRAMA 22	REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	Q0.00	Q0.00	0.00%
	PROGRAMA 23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA	Q0.00	Q0.00	0.00%
	PROGRAMA 94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	Q115,816,828.00	Q109,933,061.53	94.92%
	PROGRAMA 99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q0.00	Q0.00	0.00%

PRINCIPALES AVANCES O LOGROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
Se avanzó significativamente los trabajos de la construcción del Hospital de San Benito Petén.
Se avanzó significativamente los trabajos de la Construcción Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango.
Se avanzó significativamente en la ejecución de 4 proyectos tipo federación los cuales contribuyen a las acciones estratégicas para la conservación de patrimonio de la Nación.
Avances significativos en las escuelas bicentenario-incluidas en el Decreto 21-2022 • 279052 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA • 279063 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN • 279066 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO • 287625 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA
Se avanzó con la ejecución física y financiera de 12 escuelas bicentenarias, ubicadas en EL PROGRESO ,SANTA ROSA, CHIMALTENANGO, CHIQUIMULA, PETEN, ESCUINTLA, JUTIAPA, IZABAL, ZACAPA GUATEMALA
Se iniciaron las solicitudes y tramites digitales para los siguientes tramites solicitud de Mobiliario escolar, solicitud de Construcción Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Edificios Educativos, Públicos y de salud en la página https://bpm.ucee.gob.gt/
Se avanzo significativamente en la ejecución de 5 establecimientos de salud y 8 establecimientos educativos, afectados por época lluviosa, temporada ciclónica y sistemas de baja presión
Se finalizó la planificación del proyecto snip 278966 - CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETEN, el cual se tiene programado subir a prebases en el mes de octubre de 2023
Se publico la bases definitivas del proyecto, CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAYAXCHE, PETEN. Con el número de nog 21198276, se publico el proyecto de bases del proyecto MEJORAMIENTO EDIFICIO JARDIN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, FINCA NACIONAL LA AURORA, 7 AVE. ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA. con número de nog 21410585
Se avanzó significativamente con la ejecución física y financiera del proyecto con número de snip 131645 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS el cual beneficiara una población estudiantil de más de 380 niños y niñas
Se avanzó significativamente con la ejecución física y financiera del proyecto con número de snip 13164 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43, el cual beneficiara una población estudiantil de más de 515 niños y niñas
Se avanzó significativamente con la ejecución física y financiera del proyecto con número de snip 241817 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43 el cual beneficiara una población estudiantil de más de 200 niños y niñas
Se avanzó significativamente con la ejecución física y financiera del proyecto con número de snip 285077 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ el cual beneficiara una población estudiantil de más de 1364 niños y niñas
Se avanzó significativamente con la ejecución física y financiera del proyecto con número de snip 299129 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA el cual beneficiara una población estudiantil de más de 825 niños y niñas
Se avanzó significativamente con la ejecución física y financiera del proyecto con número de snip 266686 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN TOTONICAPAN el cual beneficiara una población de más de 81,00,000 personas.
Se avanzo significativamente en la ejecución física y financiera de los proyectos con numero de snip 301206 CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ, snip 301209 CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO, snip 301210 CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 8 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO