

III- INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Interventadas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 28.46%	447	246	246	70	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN


Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA /1	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q0.00		Se ha finalizado la ejecución 70 establecimientos educativos, 64 del componente de funcionamiento (reparaciones menores) y 6 de Obras de Inversión. Actualmente 80 Establecimientos se ejecutan en un avance promedio del 31%. 31 se encuentran aún en fase de diseño. Se dio inicio al proceso de recepción de obras del Grupo de Funcionamiento. 11 tendrán que reiniciar procesos de adjudicación y 67 están pendientes de adjudicar, para un total de 259 proyectos.	
0.00%	0.00%	Variación % Física	9.76%		
IV.2 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA /1	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q762,055.00		El Manual Operativo de Emergencia (MOE) fue ampliado hasta el primer trimestre del 2015, lo que implica acelerar los procesos de adjudicación y contratación de los Grupos de Inversión 5 y 7 de 78 establecimientos. Existe un déficit presupuestario de aproximadamente 160.7 millones de quetzales, para cumplir con todos los compromisos del Programa Préstamo. Hubo escasa ejecución financiera, dado que la cuota no se solicitó, debido a que los Códigos SNIP de las obras no tenían el Estado "Aprobado", y no contenían registros de avance físico.	
9.76%	0.69%	Variación % Financiera	0.69%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos



Licda. Ivon Sofía Bocanegra Cuellar
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 Del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda.



Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda