


III - INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Interventadas	$(\text{escuelas intervenidas}) / (\text{escuelas totales}) = 53.5\%$	447	246	157	84	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			Se ha finalizado la ejecución 84 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 21 de Inversión). Se dio inicio al proceso de recepción de obras del Grupo de Funcionamiento. Actualmente 70 Establecimientos se encuentran ejecutándose en un avance promedio del 53%. Sin embargo, se iniciaron procesos de rescisión contractual, que implicará la reducción de las metas para el presente ejercicio, el cual al finiquitarse, podrá otorgar el nuevo universo viable.		
EJECUCIÓN FÍSICA /1/	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q27,877,621.92			
22.74%	19.09%	Variación % Física	9.29%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES			Variación % Financiera		
EJECUCIÓN FÍSICA /1/	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q34,573,908.44	Siguió vigente la necesidad de ampliación de plazo para desembolsos, a vencerse en abril 2016. Debido a retraso en los procesos de ejecución física, que darán lugar a liquidaciones en el ejercicio 2016, dado que algunas ampliaciones contractuales están siendo aplazadas a finales del 2015. Adicionalmente, algunos procesos de rescisión aún no se dan por finalizados, dado que están pendientes de emitirse los Acuerdos Ministeriales correspondientes.		
24.85%	23.68%				

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos


Firma Elaborado Por

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda




Firma Aprobado Por

Licda. Clara María Medina
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda