

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Interventidas	$(\text{escuelas intervenidas}) / (\text{escuelas totales}) = 55.41\%$	447	246	157	87	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance Se ha finalizado la ejecución 87 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 24 de Inversión). Se dio inicio al proceso de recepción un primer Grupo de Obras de Inversión y se dio inicio al proceso de Liquidación de las de Funcionamiento. Actualmente 70 Establecimientos de Inversión se encuentran ejecutándose en un avance promedio del 49%.	
Ejecución Física /1	Ejecución Financiera	Q34,573,908.44			
24.85%	23.68%	Variación % Física	18.92%		
IV.2 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alertivos	
Ejecución Física /2	Ejecución Financiera	Q42,061,236.92		IV.3 Alertivos Sigue vigente la necesidad de ampliación de plazo para desembolsos, a vencerse en abril 2016. Debido a retraso en los procesos de ejecución física, que darán lugar a liquidaciones en el ejercicio 2016, dado que algunas ampliaciones contractuales están siendo aplazadas a finales del 2015. Adicionalmente, algunos procesos de rescisión aún no se dan por finalizados, dado que están pendientes de emitirse los Acuerdos Ministeriales correspondientes.	
29.55%	28.81%	Variación % Financiera	21.66%		

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos


 Firma Elaborado Por

Licda. Clara María Medina
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 Del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda


 Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Operaciones,
 Infraestructura y Vivienda